



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 8-11-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 8^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών

ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 84/2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 143.135,53 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.003

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, έως τώρα συνολική προθεσμία περαίωσης, την 31-11-2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 84/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 245/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **2-7-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 2-7-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 6-1-2018.

Με την υπ' αριθμ. 22048/14-8-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, επειδή κατά την καθαίρεση του παλαιού τσιμεντένιου δαπέδου βρέθηκαν δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε πολύ μικρό βάθος και κρίθηκε αναγκαία η υπογειοποίησή τους σε μεγαλύτερο βάθος για λόγους ασφαλείας.

Με την υπ' αριθμ. 648/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 21-1-2019.

Με την υπ' αριθμ. 35387/18-12-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 2η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα έξι (36) ημέρες, δηλ. μέχρι την 28-2-2019.

Με την υπ' αριθμ. 106/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 28-2-2019.

Με την υπ' αριθμ. 2093/25-1-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 3η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι την 14-4-2019.

Με την υπ' αριθμ. 153/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 14-4-2019.

Με την υπ' αριθμ. 6236/12-3-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 4η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα δύο (32) ημέρες, δηλ. μέχρι την 15-5-2019.

Με την υπ' αριθμ. 240/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 15-5-2019.

Με την υπ' αριθμ. 8483/5-4-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 5η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι την 30-6-2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 401/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 30-6-2019.

Με την υπ' αριθμ. 13244/31-5-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 6η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλ. μέχρι την 31-7-2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 453/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 31-7-2019.

Με την υπ' αριθμ. 15298/25-6-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 7η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, δηλ. μέχρι την 31-10-2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και ανάγκη σύνταξη Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 542/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 31-10-2019.

Με την υπ' αριθμ. 23176/30-9-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 8η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλ. μέχρι την 31-12-2019.

Η απόφαση έγκρισης του ΑΠΕ κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας και κατά συνέπεια στον ανάδοχο αρχές Νοεμβρίου δηλαδή μετά τη λήξη της τελευταίας προθεσμίας (31-10-2019). Ο ανάδοχος για προληπτικούς λόγους υπέβαλλε την υπ' αριθμ. 23176/30-9-2019 αίτηση παράτασης, λόγω αναμονής έγκρισης 2^{ου} ΑΠΕ και λόγω ανάγκης σύνταξης Τακτοποιητικού πίνακα Εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση 8^{ης} παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών για το έργο «**Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 31-12-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος