



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 18-11-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2018)»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 90/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 299.616,64 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε.»

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 136.251,17 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.007

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, συνολική προθεσμία
περαίωσης, την 2-11-2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 90/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 638/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «Ασφαλτικά Βέροιας Ε.Π.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **2-5-2019** μεταξύ της

Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 2-5-2019, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-11-2019.

Με την υπ' αριθμ. 23132/30-9-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα ημέρες (180) ημέρες, λόγω μη ολοκλήρωσης εργασιών ύδρευσης αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Βέροιας στις οδούς Ρίτσου και Σαραντινού.

Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν οι δύο Δημοτικοί αγροτικοί δρόμοι που αναφέρονται στην μελέτη και κατασκευάζονται οι οδοί Αναξαγόρα και Υακίνθου.

Η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου και προτείνει την παράταση των εργασιών κατά εκατόν ογδόντα ημέρες (180), δηλαδή μέχρι την 30-4-2020, λόγω μη ολοκλήρωσης εργασιών στις οδούς Ρίτσου και Σαραντινού και λόγω χειμερινής περιόδου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα εξήντα (180) ημερών για το έργο «**Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2018)**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 30-4-2020, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσίλας
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κο