



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 16-07-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικών και Συντήρησης Έργων
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4, Βέροια
Ταχ. Κωδ.: 591 32
Τηλ : 23313 50626
Πληροφορίες: Στ. Γαζέας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου

ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας»

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.155,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 6.228,14 € με ΦΠΑ

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α. 30/7326.011

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 56,00%

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Στέφανος Γαζέας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Ενενήντα (90) ημέρες, λήξη την 17-08-2018

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 30/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 789/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον κ. Πιστοφίδη Αντώνιο, Πολιτικό Μηχανικό.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **17-05-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης την 17-05-2018, χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης την 17-08-2018.

Στο προαναφερθέν έργο δεν έχουν εκτελεστεί οι εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών και των συχνών έντονων βροχοπτώσεων, που στο διάστημα αυτό δεν επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αρ. πρ. 19155/11-07-2018 αίτησή του ο εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου για εξήντα (60) ημέρες, έτσι ώστε να εκτελέσει εμπρόθεσμα τις

εργασίες που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. Προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών δηλαδή μέχρι την 17-10-2018, με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **60 ημερών**, δηλαδή νέα ημερομηνία περαίωσης την 17-10-2018, με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο επιβλέπων

Στέφανος Γαζέας
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη

Μαρία Τριχοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός