



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 24-8-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 84/2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 143.135,53 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.003
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν πενήντα (180) ημέρες, λήξη την 10-1-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 84/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 245/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **10-7-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 10-7-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 10-1-2018.

Μέχρι σήμερα έχει επιστρωθεί με κυβόλιθους η οδός Βικέλα, η οδός Αντωνίου Καμάρα και τμήμα της οδού Τσούπελη ενώ έχει κατασκευαστεί και μέρος των ηλεκτρολογικών εργασιών.

Με την υπ' αριθμ. 22048/14-8-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση των τμηματικών και της συνολικής προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, επειδή :

1. Κατά την καθαίρεση του παλαιού τσιμεντένιου δαπέδου βρέθηκαν ιδιωτικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε πολύ μικρό βάθος και κρίθηκε αναγκαία η υπογειοποίησή τους σε μεγαλύτερο βάθος για λόγους ασφαλείας.
2. Η υπογειοποίηση έγινε από ιδιωτικό συνεργείο των παρόχων και προκάλεσε καθυστέρηση στο έργο αλλά και αδυναμία προγραμματισμού εργασιών.
3. Έγιναν πολλές εργασίες συντήρησης σε δίκτυα της ΔΕΥΑΒ και του ΟΤΕ με εκτεταμένες εκσκαφές τα οποία επίσης προκάλεσαν αδυναμία εκτέλεσης εργασιών από πλευράς αναδόχου,

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών.

Επειδή οι παραπάνω καθυστερήσεις διαπιστώθηκαν από την υπηρεσία μας, συμφωνούμε με το αίτημα και θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί παράταση.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνεται να δοθεί παράταση δέκα πέντε (15) ημερών σε όλες τις ενδεικτικές προθεσμίες καθώς επίσης και στην συνολική, δηλαδή μέχρι την 25-1-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης όλων των ενδεικτικών προθεσμιών και την συνολικής προθεσμίας, για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών για το έργο «**Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου**», δηλαδή :

1. ημερομηνία περαίωσης 25-1-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης
2. Λήξη 2^{ης} Ε.Π. σε 3 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
3. Λήξη 3^{ης} Ε.Π. σε 4 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
4. Λήξη 4^{ης} Ε.Π. σε 5 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
5. Λήξη 6^{ης} Ε.Π. (συνολικής) σε 6 μήνες και 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδορίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχ/των Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός