



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 10-07-2019  
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Υδραυλικών &  
Εγχειοβελτιωτικών Έργων  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4, Βέροια  
Ταχ. Κωδ.: 591 32  
Τηλ : 23 31 35 06 12  
Πληροφορίες: Σ. Θεοφυλακτίδου

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, της 1<sup>ης</sup> παράτασης της 2<sup>ης</sup>, της 3<sup>ης</sup> και της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας και της 2<sup>ης</sup> παράτασης της 2<sup>ης</sup>, της 3<sup>ης</sup> και της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) του παρακάτω έργου.**

**ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ**

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 71/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 251.720,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 118.833,49 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.64/7341.005

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μ.Ε. 52,79 %

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 24-01-2020.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 71/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 23/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟ- Ε.Δ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **24.04.2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 24.04.2019, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 24.01.2020.

Επίσης η 1<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία είναι εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. έως 24.05.2019.

Η 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία είναι εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. έως 24.06.2019.

Η 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία είναι εντός 120 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. έως 24.08.2019.

Η 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία είναι εντός 150 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δηλ. έως 24.09.2019.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την αρ. πρ. 13666/06.06.2019 αίτηση ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί 1<sup>η</sup> παράταση εργασιών της 2<sup>ης</sup> της 3<sup>ης</sup> και της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) για το έργο του θέματος κατά 20 ημέρες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 14.07.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 13.09.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 14.10.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχοπτώσεις) αλλά και που αναμένεται να επικρατήσουν το προσεχές διάστημα.

Με την αρ. πρ. 16656/09.07.2019 αίτηση ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί 2<sup>η</sup> παράταση εργασιών της 2<sup>ης</sup> της 3<sup>ης</sup> και της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) για το έργο του θέματος κατά 17 ημέρες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχοπτώσεις) κατά το μήνα Ιούνιο του 2019.

Με το αρ. πρ. 13666,16656/10.07.2019 έγγραφό μας αποστείλαμε το αίτημα του θέματος στην Π.Κ.Μ.- Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η 1<sup>η</sup> και η 2<sup>η</sup> παράταση εργασιών, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, της 2<sup>ης</sup> της 3<sup>ης</sup> και της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) για το έργο του θέματος κατά 20+17=37 ημέρες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς τροποποίηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης και 2<sup>ης</sup> παράτασης των εργασιών του έργου του θέματος της 2<sup>ης</sup> της 3<sup>ης</sup> και της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες έκαστη συνολικά , δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ