



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 9-8-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 7^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών

ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 84/2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 143.135,53 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.003

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, έως τώρα συνολική προθεσμία περαίωσης, την 31-7-2019.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 84/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 245/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **2-7-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει

ημερομηνία έναρξης 2-7-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 6-1-2018.

Με την υπ' αριθμ. 22048/14-8-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, επειδή κατά την καθαίρεση του παλαιού τσιμεντένιου δαπέδου βρέθηκαν δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε πολύ μικρό βάθος και κρίθηκε αναγκαία η υπογειοποίησή τους σε μεγαλύτερο βάθος για λόγους ασφαλείας.

Με την υπ' αριθμ. 648/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 21-1-2019.

Με την υπ' αριθμ. 35387/18-12-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 2η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα έξι (36) ημέρες, δηλ. μέχρι την 28-2-2019.

Με την υπ' αριθμ. 106/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 28-2-2019.

Με την υπ' αριθμ. 2093/25-1-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 3η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι την 14-4-2019.

Με την υπ' αριθμ. 153/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 14-4-2019.

Με την υπ' αριθμ. 6236/12-3-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 4η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα δύο (32) ημέρες, δηλ. μέχρι την 15-5-2019.

Με την υπ' αριθμ. 240/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 15-5-2019.

Με την υπ' αριθμ. 8483/5-4-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 5η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι την 30-6-2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 401/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 30-6-2019.

Με την υπ' αριθμ. 13244/31-5-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 6η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλ. μέχρι την 31-7-2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε.

Με την υπ' αριθμ. 453/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 31-7-2019.

Με την υπ' αριθμ. 15298/25-6-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 7η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά ενενήντα δύο (92) ημέρες, δηλ. μέχρι την 31-10-2019, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και ανάγκη σύνταξη Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Οι εργασίες που απομένουν είναι η ολοκλήρωση προμήθειας και ο προγραμματισμός των καρταναγνωστών.

επειδή:

Η διαδικασία έγκρισης Α.Π.Ε. είναι χρονοβόρα αλλά απαιτείται για την ασφαλιστική κάλυψη του αναδόχου η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση ενενήντα δύο (92) ημερών, δηλαδή μέχρι την 31-10-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση 7^{ης} παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα ενενήντα δύο (92) ημερών για το έργο «**Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 31-10-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

α/α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος