



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 19-07-2019  
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Υδραυλικών &  
Εγγειοβελτιωτικών Έργων  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4, Βέροια  
Ταχ. Κωδ.: 591 32  
Τηλ : 23 31 35 06 12  
Πληροφορίες: Σ. Θεοφυλακτίδου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, της 3<sup>ης</sup> παράτασης της 2<sup>ης</sup>, της 3<sup>ης</sup> και της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) με ταυτόχρονη την 1<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) του παρακάτω έργου.

ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 71/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 251.720,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 118.833,49 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.64/7341.005

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μ.Ε. 52,79 %

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 24-01-2020.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 71/2018 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 23/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ- Ε.Δ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **24.04.2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 24.04.2019, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 24.01.2020.

Με το ΔΥ/10.07.2019 εισηγητικό σημείωμα προς το Δ.Σ. ζητήθηκε η έγκριση της 1<sup>ης</sup> και 2<sup>ης</sup> παράτασης της 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών (μετά από τις με αρ. πρ. 13666/06.06.2019 και 16656/09.07.2019 αιτήσεις του αναδόχου).

Ακολούθως ο ανάδοχος με το με αρ. πρ. 17655/19.07.2019 έγγραφο υπέβαλε αίτημα για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 19.03.2020.

Εως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχοπτώσεις) κατά τον μήνα Ιούλιο του 2019 αλλά και λόγω της κήρυξης σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την υπ' αρ. 5216/12.07.2019 (ΑΔΑ: 6Ω9Λ46ΜΚ6Π-ΞΜ7) απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχοπτώσεις) κατά τον μήνα Ιούλιο του 2019 αλλά και λόγω της κήρυξης σε κατάσταση Εκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την υπ' αρ. 5216/12.07.2019 (ΑΔΑ: 6Ω9Λ46ΜΚ6Π-ΞΜ7) απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η 3<sup>η</sup> παράταση της 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, και η 1η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 19.03.2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση να εγκρίνει τη χορήγηση της 3<sup>ης</sup> παράτασης της 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 19.03.2020, με αναθεώρηση.

Συνημμένα: 1. η αίτηση του αναδόχου με αρ. πρ. 17655/19.07.19 με συνημμένα τα μετεωρολογικά στοιχεία  
2. Η με αρ. πρ. 4461/24.07.2019 προέγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης εργασιών από Π.Κ.Μ.-Ειδική Υπ. Διαχείρισης

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος