



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 19-8-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Υ.Ε.Ε.
Γραφείο: Γ3
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 3^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεργίνας»
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 81/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΠΕΤΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 28.500,00 € με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.64.7333.002
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 27-10-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 81/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και την υπ' αριθ 20137/2852/23-7-2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεσή του στην Εταιρεία «ΠΕΤΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **27-9-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 27-9-2018, χρόνο κατασκευής 90 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 27-12-2018.

Με την υπ' αριθμ. 33288 αίτησή της (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) η παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεργίνας», για παράταση ενενήντα ημερών μέχρι την 27-3-2019.

Με την υπ' αριθμ.994/2018 απόφαση το Δ.Σ. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.

Με την υπ' αριθμ. 5099/27-2-2019 αίτησή της (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το

αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) η παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεργίνας», για παράταση ενενήντα ημερών μέχρι την 27-6-2019.

Με την υπ' αριθμ.196/2019 απόφαση το Δ.Σ. ενέκρινε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.

Μέχρι σήμερα κατασκευάστηκε περίπου το 60% των εργασιών του έργου.

Με την υπ' αριθμ. 11975/16-5-2019 αίτησή της (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) η παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεργίνας», για σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε. για ενενήντα ημέρες μέχρι την 27-10-2019.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών, δηλαδή μέχρι την 27-10-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών για το έργο «**Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεργίνας**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 27-10-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Υ.Ε..Ε.

Ευθύμιος Γκαβανάς
Πολ/κος Μηχ/κος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών
α/α

Ευθύμιος Γκαβανάς
Πολ/κος Μηχ/κος