



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

### ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 12-2-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Τ.Σ.Ε.  
Γραφείο: Γ1  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια  
Τηλ : 2331350600  
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 3<sup>ης</sup> παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών  
ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου»  
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 84/2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 Ευρώ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 143.135,53 € με ΦΠΑ.  
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.003  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν πενήντα (180) ημέρες, παράταση πενήντα ένα (51) ημερών, λήξη την 28-2-2019

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 84/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθ 245/2018 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση της υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **2-7-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 2-7-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 6-1-2018.

Μέχρι σήμερα έχει επιστρωθεί με κυβόλιθους όλος ο πεζόδρομος ενώ έχει κατασκευαστεί και το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρολογικών εργασιών. Οι εργασίες που απομένουν είναι η ολοκλήρωση κατασκευής ηλεκτρονικών μπαρών και η επιδιορθώση τμημάτων του πεζοδρόμου.

Με την υπ' αριθμ. 22048/14-8-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά δέκα πέντε (15) ημέρες, επειδή κατά την καθαίρεση του παλαιού τσιμεντένιου δαπέδου βρέθηκαν δίκτυα τηλεπικοινωνιών σε πολύ μικρό βάθος και κρίθηκε αναγκαία η υπογειοποίησή τους σε μεγαλύτερο βάθος για λόγους ασφαλείας.

Με την υπ' αριθμ. 648/2018 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω

παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 21-1-2019.

Με την υπ' αριθμ. 35387/18-12-2018 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 2η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τριάντα έξι (36) ημέρες, δηλ. μέχρι την 28-2-2019

Με την υπ' αριθμ. 106/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε η παραπάνω παράταση για όλες τις τμηματικές προθεσμίες, με περαίωση την 28-2-2019.

Με την υπ' αριθμ. 2093/25-1-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε 3η παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλ. μέχρι την 14-4-2019

επειδή:

1. Υπήρξαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών.
2. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δημιουργήθηκαν επί μέρους τοπικά προβλήματα σε τμήματα του πεζοδρομημένου εμπορικού κέντρου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση σαράντα πέντε (45) ημερών, δηλαδή μέχρι την 14-4-2019, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών για το έργο «**Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου**», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 14-4-2019, με δικαίωμα με αναθεώρησης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

## **Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ**

Ο Επιβλέπων

Σάββας Θεοδωρίδης  
Μηχ/κος Έργων Υποδομής

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η Προϊστάμενος Τ.Τ.Σ.Ε.  
α/α

Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος  
Αρχ/των Μηχ/κος

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς  
Ηλ/γος Μηχανικός