



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΔΑΣΩΝ

Γραφείο: Ε3/α  
Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 55, Τ.Κ. 59132  
Πληροφορίες: Β.Μαυροματίδου  
Τηλέφωνο: 2331350575

ΒΕΡΟΙΑ, 18-12-2019

Α.Π.: Δ.Υ./Ε/1505

ΠΡΟΣ:  
Την Οικονομική Επιτροπή

#### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

**ΘΕΜΑ :** Παράταση χρόνου για την εκπόνηση του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίηση τους ».

Με την αίτηση της με αρ. πρωτ. **31248/17-12-2019** αίτηση του ο ανάδοχος του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου για την πιστοποίηση τους», η εταιρεία « **Γαϊτανάκης Λεωνίδας μονοπρόσωπη ΕΠΕ**» αιτείται την παράταση για την περαίωση του, μέχρι **30-6-2020** και οι λόγοι που επικαλείται είναι η καθυστέρηση πληρωμής του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού.

Από την σύμβαση - που υπογράφηκε 15-7-2016 - το έργο προϋπολογισμού **13.725,36 €**, (με ΦΠΑ) προβλεπόταν ως τρίμηνης διάρκειας, αλλά ύστερα από τις **604/2016, 762/2016, 63/2017, 287/2017, 395/2017, 17/2018, 362/2018, 494/2018, 678/2018, 995/2018, 34/2019, 242/2019, 450/2019, 514/2019** και **227/2019** αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η προθεσμία εκτέλεσης του παρατάθηκε τελικά έως **31-12-2019**.

Για το έργο κατατέθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, που εγκρίθηκε με την αρ. 240/16-4-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκκρεμεί νέα αίτηση του αναδόχου (15852/7-6-2018) για συμπληρωματική σύμβαση (εγκύκλιος 8/31-5-2018) και θα πρέπει να ελεγχθούν οι εργασίες και οι ποσότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη, ενώ έχει υπογραφεί 23-7-2018 το 2<sup>ο</sup> πρωτόκολλο αφανών εργασιών, από την Επιτροπή Αφανών Εργασιών και κατατέθηκε η αρ. 20169/24-7-2018 3<sup>η</sup> επιμέτρηση και 3<sup>ο</sup> πρωτόκολλο αφανών εργασιών.

Επί πλέον ύστερα από έλεγχο των εργασιών και των ποσοτήτων του 1<sup>ου</sup> λογαριασμού και την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος στην Επίτροπο για περαιτέρω έλεγχο, έχει συνταχθεί το αρ. 433/27-12-2018 Φύλλο Ελέγχου, το οποίο πρέπει να απαντηθεί από την Υπηρεσία μας.

Αναγνωρίζεται τόσο ότι η καθυστέρηση πληρωμής, αλλά και οι επικρατούσες συνθήκες ανεύρεσης του εξειδικευμένου συνεργείου τοποθέτησης του χυτού δαπέδου έχουν σταθεί εμπόδιο για την ολοκλήρωση του έργου.

**Η Υπηρεσία μας θεωρώντας** ότι η μη ολοκλήρωση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου αποδέχεται το αίτημα παράτασης **εισηγούμενη την παράταση μέχρι και 30/4/2020**. Επειδή η αιτούμενη παράταση, σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008, παρ.8 θεωρείται ότι είναι «με αναθεώρηση», **καλεί σύμφωνα με το άρθρο 48, του Ν.3669/2008, παρ.10, ως Δ/νουσα Υπηρεσία την Προϊσταμένη της αρχή να αποφασίσει σχετικά.**

Επειδή η αιτούμενη παράταση αποτελεί τροποποίηση σύμβασης και επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή:

"ιδ) Ασκήν καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις **συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.**",

ενώ με την παρ. η του ίδιου άρθρου του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή:

"η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίηση τους » μέχρι 30/4/2020 .**

**Μ.Ε.Δ**

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Καθαριότητας -Ανακύκλωσης - Περιβάλλοντος -  
Πολιτικής Προστασίας

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**