



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

### ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 28-04-2020

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων  
Γραφείο: Γ1  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια  
Τηλ : 2331350566  
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου  
ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας.  
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 119/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Δ. Δημολιάρας & ΣΙΑ Ε.Ε  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 73.402,92€ με ΦΠΑ.  
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7324.003  
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : ( 44,25%)  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 19-05-2020

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 119/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 165/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα Δ. ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , με προσφερθείσα μείση έκπτωση 44,25%.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **19-11-2019** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 19-11-2019 , χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19-05-2020.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 7380/15-04-2020 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου για δύο (2) μήνες, για τη σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Ε .

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Αρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως 19-07-2020 λόγω σύνταξης και έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 19-07-2020,

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ,  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ**

| <b>Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ</b>                               | <b>Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ<br/>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Σ.Ε.</b>       | <b>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ</b>                       |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>ΠΑΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ<br/>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ</b> | <b>ΠΑΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ<br/>ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ</b> | <b>ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ<br/>ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ</b> |



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

### ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 28-04-2020

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων  
Γραφείο: Γ1  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια  
Τηλ : 2331350566  
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου  
ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή πεζόδρομου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας.  
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 119/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 Ευρώ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Δ. Δημολιάρης & ΣΙΑ Ε.Ε  
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 73.402,92€ με ΦΠΑ.  
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7324.003  
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : ( 44,25%)  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου  
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 19-05-2020

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 119/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 165/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα Δ. ΔΗΜΟΛΙΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , με προσφερθείσα μέση έκπτωση 44,25%.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **19-11-2019** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 19-11-2019 , χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19-05-2020.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 7380/15-04-2020 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου για δύο (2) μήνες, για τη σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Ε .

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως

19-07-2020 λόγω σύνταξης και έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Ν.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 19-07-2020,

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ,  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ**