



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

### ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 07-01-2021

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Υ.Ε.Ε.  
Γραφείο: Γ1  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4  
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια  
Τηλ : 2331350600  
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

### ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών  
ΕΡΓΟ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 581/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 719.200,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε »

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 401.861,39 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.64.7323.005

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) ημέρες,

λήξη την 12-03-2021

*Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».*

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αριθ. 58/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ'αριθ 23/2020 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **17-06-2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 17-06-2020, χρόνο κατασκευής διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 12-03-2021.

Με την υπ' αριθμ. 26192/17-12-2020 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, διότι:

1.Στις 17-06-2020 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου και στις 03-07-2020 κατέθεσα την «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» που αφορά τα προσωρινά μετρά ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Η έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14-10-2020. Συνεπώς δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών πριν την ημερομηνία αυτή.

2.Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, ισχυρό ψύχος)που επικρατούν στην περιοχή του έργου κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου που διανύουμε είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης του έργου.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 52% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή μέχρι την 17-7-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τεσσαρών (4) μηνών για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-7-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ**

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                     | Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ<br>Τ.Υ.Ε.Ε.         | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                           |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ<br>ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ<br>ΥΠΟΔΟΜΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ<br>ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ<br>ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |