



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 19-03-2021  
Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Τμήμα: ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4, Βέροια  
Ταχ. Κωδ.: 591 32  
Τηλ : 23 31 35 06 12  
Πληροφορίες: Ε. Τζωρτζίνης

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, της παράτασης της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας χωρίς την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6<sup>ου</sup> & 13<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».**

ΕΡΓΟ: Ενεργειακή αναβάθμιση 6<sup>ου</sup> & 13<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 38/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 620.000,00 €

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 327.003,54 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.64/7331.003

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μ.Ε. 47,26 %

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευστάθιος Τζωρτζίνης

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, λήξη την 25-11-2021.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 38/2020 μελέτη και της 321/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **25.11.2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Πολεοδομίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 25.11.2020, χρόνο κατασκευής 365 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 25.11.2021.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ο ανάδοχος με το με αρ. πρ. 111/05.01.2021 έγγραφο υπέβαλε αίτημα για χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 45 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 11.03.2021, η οποία εγκρίθηκε με την αρ.αποφ.:24/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Επίσης ο ανάδοχος με το με αρ. πρωτ. 4387/16.03.2021 έγγραφο υπέβαλε αίτημα για χορήγηση παράτασης της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 25.06.2021

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία του covid-19.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία του covid-19 και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η παράταση της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 25.06.2021, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση της παράτασης της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 25.06.2021.

Συνημμένα: 1. η αίτηση του αναδόχου  
με αρ. πρ. 4387/16.03.2021

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Τεχνικών - Περιουσίας

Τσαχουρίδης Αλέξανδρος

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	α/α Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ