

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **13/ 99** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **323/99**

Περίληψη

Έγκριση τροπ/σης της με αριθ. 128/99 απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και έγκριση
παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης
του έργου «Συνεδριακό Κέντρο – Θέατρο»
Δήμου Βέροιας.

Σήμερα **7 Ιουνίου** του έτους **1999** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **15:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού κτιρίου της οδού Μητροπόλεως 55, ύστερα από την με ημερομηνία **3-6-1999** γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους συμβούλους, τους δημαρχιακούς παρόντες και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108, 119 & 219 του Π.Δ 410/95 (ΔΚΚ).

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **19** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Μ. Γαβρίδης
4. Κ. Πουλασουχίδης
5. Κ. Ασλάνογλου
6. Α. Δελαβερίδης
7. Δ. Πέtkος
8. Κ. Γκαβαϊσές
9. Κ. Βαφείδης
10. Γ. Ουρσουζίδης
11. Σ. Γεωργιάδης
12. Ι. Τριανταφυλλίδης
13. Α. Ταραλάς
14. Χ. Γεωργιάδης
15. Β. Γιαννουλάκης
16. Σ. Παναγιωτίδης
17. Θ. Σιδηρόπουλος
18. Ι. Ακριβόπουλος
19. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή

Απόντες

- Δ. Ταχματζίδης
- Κ. Κόλβατζης
- Ε. Λελεκάκης
- Ν. Χαμαλής
- Π. Πιτούλιας
- Α. Κεσίδης
- Μ. Σουμελίδης
- Χ. Σκουμπόπουλος
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Σοφινίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Ε. Κουκουρδής
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 301/99 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Πουλασουχίδης.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 314/99 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Βαφείδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-5-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη, που έχει ως εξής:

Η ομάδα επίβλεψης του ανωτέρω έργου, αποτελούμενη από τους:

1. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό.
2. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ, Αρχιτέκτονα – Μηχανικό.
3. ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, Πολιτικό – Μηχανικό.
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΠΑΝΙΔΗ, Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό,

Μετά από εξέταση των καταγεγραμμένων στοιχείων στο ημερολόγιο του έργου, για την χρονική περίοδο από 13-10-98 έως και 20-3-99 και κατόπιν αιτήσεων της αναδόχου Εταιρείας ΔΙΕΚΑΤ ΑΕ., με αριθμό πρωτοκόλλου 3603/4-3-99 και 6719/1-4-99,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την χρονική παράταση του έργου κατά 38 εργάσιμες ημέρες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με την έγκριση της παράτασης αυτής, η ημερομηνία παράδοσης του έργου είναι πλέον η 19^η Ιουλίου 1999.

Αναλυτικότερα, σημειώνονται τα εξής:

1. Κατά την υπογραφείσα σύμβαση την 17^η – 10- 1997, ημερομηνία παράδοσης ήταν η 17^η – 2 – 1999.
2. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθ. 128/99 απόφασή του, ενέκρινε παράταση 52 ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και παύση εργασιών κατά την περίοδο των εξετάσεων, ως και παράταση 30 ημερών για τις εγκριθείσες στην ίδια απόφαση τροποποιήσεις.
Όπως αναγράφεται στην απόφαση ημερομηνία παράδοσης είναι η 11^η-5-1999. Όμως έγινε το σφάλμα οι 52 και οι 30 ημέρες, να λογισθούν ημερολογιακές και όχι εργάσιμες, συμπεριλαμβανομένων όλων των αργιών του Πάσχα. Προς διόρθωση δεχόμενοι τις παρατεινόμενες ημέρες ως εργάσιμες (αφαιρούνται Κυριακές και αργίες) η ημερομηνία παράδοσης μετατοπίζεται στην 4^η-6-99.
Τα Σάββατα θεωρούνται εργάσιμες ημέρες.
3. Με την εισηγούμενη παράταση των 38 ημερών, η παράδοση γίνεται πλέον την 19^η Ιουλίου 1999.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 27-5-99 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών κ. Μενέλαου Ποτουρίδη.
- 2.- Τις με αριθ. πρωτ. 3603/4-3-99 και 6719/1-4-99 αιτήσεις της αναδόχου εταιρείας ΔΙΕΚΑΤ Α.Ε.
- 3.- Την με αριθ. 128/99 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε παράταση 52 ημερών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και παύση εργασιών κατά την περίοδο των εξετάσεων, ως και παράταση 30 ημερών για τις εγκριθείσες στην ίδια απόφαση τροπ/σεις, δηλ. μέχρι 11-5-99
- 4.- Ότι ύστερα από σφάλμα οι 52 και 30 ημέρες λογίσθηκαν ως ημερολογιακές και όχι ως εργάσιμες.
- 5.- Την εισήγηση της επιτροπής επίβλεψης και παρακολούθησης του έργου «Συνεδριακό Κέντρο – Θέατρο Δήμου Βέροιας» με την οποία αυτή εισηγείται τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας του πιο πάνω έργου κατά 38 εργάσιμες ημέρες δηλ. μέχρι 19-7-99 για την περαίωση των εργασιών του έργου.

6.- Την ανάγκη τροπ/σης της με αριθ. 128/99 απόφασής του και της έγκρισης νέου χρονοδιαγράμματος κατασκευής και παράδοσης του κτιρίου.

7.- Τις διατάξεις των άρθρων 45 (παρ. 3κ6) του Ν. 609/85 και 5 (παρ. 4) του Ν. 1418/84 και 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) .

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει την τροπ/ση της υπ' αριθ. 128/99 απόφασής του και αποδέχεται τις χορηγηθείσες ημερομηνίες παράτασης περαίωσης του έργου «Συνεδριακό Κέντρο – Θέατρο Δήμου Βέροιας» ως εργάσιμες και όχι ως ημερολογιακές (αφαιρούνται Κυριακές και αργίες) και ως νέα ημερομηνία παράδοσης προβλέπεται η 4-6-99.

Β) Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συνεδριακό Κέντρο – Θέατρο Δήμου Βέροιας» κατά 38 ημέρες, σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δηλ. μέχρι τις 19 Ιουλίου 1999.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **323 / 1999**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Ι. Κουρουζίδης	Β. Γιαννουλάκης
	Μ. Γαβρίδης	Σ. Παναγιωτίδης
	Κ. Πουλασουχίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Α. Δελαβερίδης	Ι. Ακριβόπουλος
	Δ. Πέτκος	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Κ. Γκαβαϊσές	Χ. Μουτσιόπουλος
	Κ. Βαφείδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Γ. Ουρσουζίδης	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Ι. Τριανταφυλλίδης	

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 25-6-1999
Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ