

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **16/2002** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **406/2002**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας, τμήμα: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχ/σης».

Σήμερα **8 Ιουλίου** του έτους **2002** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **20:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **4-7-2002** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) και 8 του Ν. 2539/97.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **33** μελών βρέθηκαν παρόντα **23** μέλη.

Παρόντες

1. Μ. Ποτουρίδης
2. Ι. Κουρουζίδης
3. Δ. Ταχματζίδης
4. Μ. Γαβρίδης
5. Κ. Πουλασούχιδης
6. Κ. Ασλάνογλου
7. Α. Δελαβερίδης
8. Δ. Πέtkος
9. Κ. Κόλβατζης
10. Ε. Λελεκάκης
11. Γ. Ουρσουζίδης
12. Λ. Τάκης
13. Ν. Ουσουλτζόγλου
14. Σ. Γεωργιάδης
15. Μ. Σουμελίδης
16. Α. Ταραλός
17. Χ. Σκουμπούπουλος
18. Χ. Γεωργιάδης
19. Β. Γιαννουλάκης
20. Θ. Σιδηρόπουλος
21. Ι. Ακριβόπουλος
22. Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
23. Ε. Κουκουρδής

Απόντες

- N. Χαμαλής
- I. Τριανταφυλλίδης
- Π. Πιτούλιας
- Α. Κεσίδης
- Σ. Παναγιωτίδης
- Λ. Τσαβδαρίδης
- Ε. Σοφιανίδης
- Ε. Λευκοπούλου
- Γ. Μανακούλης
- Π. Αγαθαγγελίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Απόντες Δημαρχιακοί Πάρεδροι

Χ. Μουτσιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 385/2002 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ. Γεωργιάδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 391/2002 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης και επανήλθε κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 392/2002 απόφασης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 393/2002 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ. Ποτουρίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 400/2002 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ. Κόλβατζης.

Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 3-7-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ευστρατίου Λελεκάκη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 01/2001 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 100/2001 απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και της 1577/27-3-2001 σύμβασης μεταξύ του αντιδημάρχου και του αναδόχου

Με την 725/17-12-2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ανακεφαλαιωτικός και χορηγήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης μέχρι τις 27-2-2002 για τις υπολοιπούμενες εργασίες που δεν μπορούσαν να εκτελεσθούν

Με την από 26-4-02 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά νέα παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-6-02, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των εργασιών που απέμειναν μετά την τελεσίδικη δικαστική απόφαση της διαφοράς του Δήμου μας με την ιδιοκτησία της κ. Καλπακίδου.

Το γεγονός που διατάραξε την διαδικασία κατασκευής και αποπεράτωσης του έργου είναι εν περιλήψει.

Κατατέθηκε αγωγή ασφαλιστικών μέτρων στις 21-6-2001 από την κ. Καλ. Καλπακίδου κατά του Δήμου μας, για τους τοίχους αντιστήριξης που κατασκευάστηκαν μπροστά από την ιδιοκτησία της στο ΟΤ 716 με πρόσωπα στις οδούς 25^{ης} Μαρτίου (παράκαμψη) και της καθέτου οδού Διομήδη. Με την κατάθεση σταμάτησε κάθε εργασία οδοποιίας και τεχνικών σε μία ζώνη περίπου 175 μ. Με την πρωτόδικη απόφαση 63/2001 του Ειρηνοδικείου Βέροιας ο Δήμος μας έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα και αναγκάστηκε να προσφύγει σε τακτική δικάσιμη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Η προσφυγή κατατέθηκε στις 13-9-2001 και εξετάστηκε στο ακροατήριο στις 17-10-2001. Η απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο στις 15-2-2002 και αντίγραφό της παρέλαβε ο Δήμος μας στις 21-3-2002. Μετά από αυτό με το αρ. 1707/27-3-2002 έγγραφό μας ζητήσαμε από τον ανάδοχο την επανέναρξη των εργασιών στο τμήμα αυτό και την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας.

Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εργασίες της οδοποιίας αυτού του τμήματος και ακολουθούν οι εργασίες των υδραυλικών.

Μετά από τα παραπάνω, επειδή θεωρούμε βάσιμους και σοβαρούς τους ισχυρισμούς του αναδόχου για την καθυστέρηση που σημειώθηκε, και επειδή μέχρι σήμερα δεν παραδόθηκε έτοιμο το επίμαχο προβληματικό τμήμα από τον ανάδοχο της κύριας εργολαβίας, εισηγούμεστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή τους, δηλαδή την έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των υπολοιπούμενων εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 5 μηνών (λήξη στις 31-7-2002).

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Υπάρχουν ερωτήσεις;

Τσαμήτρου: 1) Από τη συμβατική δαπάνη των 498.755.000 δρχ ποιο είναι το συνολικό ποσό της αναθεώρησης και ποια τα επιμέρους ποσά της αναθεώρησης που προκύπτουν από την αρχική προθεσμία και αυτό της αναθεώρησης που προέκυψε από την παράταση;

2) Έχει ολοκληρωθεί το έργο στα σημεία που δεν υπήρχαν τα εν λόγω προβλήματα ή υπολείπονται εργασίες και εκεί;

3) Η γέφυρα που κατασκευάζεται, μας είπατε ότι βρίσκεται σε κάποιο στάδιο κατασκευής. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε;

4) Γενικά εφαρμόστηκε το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ο πίνακας εργασιών;

5) Συντάχθηκε νέο χρονοδιάγραμμα και ο πίνακας εργασιών, βάση του οποίου πρέπει να δοθεί παράταση;

6) Η παράταση αφορά το σύνολο των εργασιών ή εκείνων που είχαν πρόβλημα; Αν δοθεί στο σύνολο των εργασιών, υπάρχει διαχωρισμός εργασιών εκείνων που παίρνουν αναθεώρηση και εκείνων που δεν παίρνουν και που πιθανόν να υπάρξει θέμα ποινικής ρήτηρας στον ανάδοχο;

7) Πόση αναθεώρηση θα προκύψει από τη νέα παράταση;

Δελεκάκης : Η επικέντρωση της ερώτησης είναι για το ποσό της επιπλέον αναθεώρησης που θα προκύψει από την νέα παράταση. Ήδη έχει ασφαλοστρωθεί ένα τμήμα 800μ. Έχει μπει και ο φωτισμός. Έχουν κατασκευαστεί τα κράσπεδα και τα πεζοδρόμια.

Για την γέφυρα, την Παρασκευή θα σηκωθούν και θα τοποθετηθούν οι διαδοκίδες που είναι προκατασκευασμένες. Έπρεπε να περάσουν 50 μέρες από τότε που σκυροδετήθηκαν, γιατί είναι προεντεταμμένο σκυρόδεμα. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα. Έχουν γκρεμιστεί τα κτίσματα που εμπόδιζαν. Στην προσπάθεια που γίνεται να ολοκληρωθεί αυτό το έργο μετά από τα προβλήματα που είχαν ανακύψει, το ποσό των αναθεωρήσεων θα αφορά ότι εργασίες δεν έχουν πληρωθεί μέχρι αυτήν την στιγμή. Ότι έχει πληρωθεί έχουν γίνει πρωτόκολλα παραλαβής. Δεν θα μουν στο ποσό των αναθεωρήσεων. Θα μπει στο ποσό των αναθεωρήσεων ότι θα κατασκευαστεί από εδώ και πέρα. Τα ποσοστά των αναθεωρήσεων είναι λίγα. Μπορείτε να ρθείτε στο γραφείο μου για να ενημερωθείτε. Τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί το έργο.

Πρόεδρος : Τοποθετήσεις.

Τσαμήτρον : Να ακούσουμε από τον κ. αντιδήμαρχο το ποσό της αναθεώρησης όταν το ξέρεις. Εμείς είχαμε την άποψη ότι δεν έπρεπε να βιαστούμε να δημοπρατήσουμε το έργο, διότι είχε πολλά προβλήματα και η μελέτη δεν τα αντιμετώπιζε. Και βγήκαμε αληθινοί. Η μικρή καθυστέρηση εξελίχθηκε σε μεγάλη και με οικονομικό κόστος. Όσο για τις καιρικές συνθήκες που αναφέρουμε, τα χιόνια ήταν πολλά, αλλά ο χειμώνας δεν ήταν μακρύς.

Η παράταση να γίνει με νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις και για την αναθεώρηση και για τυχόν ποινικές ρήτρες που θα προκύψουν.

Δήμαρχος : Σαφώς η παράταση θα γίνει με νόμιμες διαδικασίες. Ο δημότης δεν επιβαρύνεται ούτε για τις παρατάσεις αλλά ούτε και για ολόκληρο το έργο. Και τέλος Σεπτεμβρίου να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη.

Το Δ.Σ. μετά διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 3-7-2002 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Ε. Δελεκάκη.
- 2.- Την με αριθ. 1/2001 μελέτη του τεχνικού τμήματος Δήμου Βέροιας.
- 3.- Την με αριθ. 100/2001 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής Δ. Βέροιας σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και έγινε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον Γεώργιο Τοπαλίδη Ε.Δ.Ε.
- 4.- Την με αριθ. 725/2002 απόφασή του με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και χορηγήθηκε παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 27-2-2002 για τις υπολειπόμενες εργασίες που δεν μπορούσαν να εκτελεστούν.
- 5.- Την από 26-4-2002 αίτηση του αναδόχου του έργου με την οποία ζητάει νέα παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-6-2002, διάστημα ικανό για την ολοκλήρωση των εργασιών που απέμειναν μετά την τελεσίδικη δικαστική απόφαση της διαφοράς του Δήμου μας με την ιδιοκτησία της Κ. Καλπακίδου.

6.- Ότι δίκαιο είναι να δοθεί η παράταση ύστερα από τους βάσιμους και σοβαρούς ισχυρισμούς του αναδόχου για την καθυστέρηση που σημειώθηκε και δεν επέτρεψαν να προχωρήσει το έργο.

7.- Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/96 (Φ.Ε.Κ. 269 Α/10-12-96), των άρθ. 43 και 45 (παρ. 3) του Π.Δ. 609/85 (Φ.Ε.Κ. 223 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.1418/84.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την γενική παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών του έργου «Δυτική Παράκαμψη Βέροιας, τμήμα: Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχ/σης» για χρονικό διάστημα 5 μηνών, δηλ. μέχρι τις 31-7-2002.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **406/ 2002**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ	
	Μ. Ποτουρίδης	Χ. Σκουμπόπουλος
	Ι. Κουρουζίδης	Χ. Γεωργιάδης
	Μ. Γαβρίδης	Β. Γιαννουλάκης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ	Κ. Πουλασουχίδης	Θ. Σιδηρόπουλος
	Κ. Ασλάνογλου	Ι. Ακριβόπουλος
	Α. Δελαβερίδης	Μ. Τσαμήτρου-Καραχατζή
	Δ. Πέtkος	Ε. Κουκουρδής
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	Κ. Κόλβατζης	
	Ε. Λελεκάκης	
	Γ. Ουρσουζίδης	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΡΑΛΑΣ	Λ. Τάκης	
	Ν. Ουσουλτζόγλου	
	Σ. Γεωργιάδης	
	Μ. Σουμελίδης	

ΔΗΜΑΡΧ. ΠΑΡΕΔΡΟΣ

Χ. Μουτσιόπουλος

Ακριβές απόσπασμα

Βέροια 22-7-2002

Ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ