

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **28/2013** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **633/2013**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας».

Σήμερα **24 Νοεμβρίου** του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Κυριακή** και ώρα **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **20-11-2013** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και στην Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται η Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες		Απόντες	
1)Μ. Σουμελίδης, 2)Θ. Θεοδωρίδης, 3)Γ. Μιχαηλίδης, 4)Α. Λαζαρίδης, 5)Ν. Τσιαμήτρος, 6)Ε. Αρχοντάκη, 7)Π. Παυλίδης, 8)Τ. Χατζηαθανασίου, 9)Θ. Αγγελίνας, 10)Α. Πουλασουχίδης, 11)Κ. Βοργιαζίδης, 12)Ν. Μωυσιάδης, 13)Χ. Κούτρας, 14)Ν. Μαυροκεφαλίδης, 15)Χ. Γαϊτάνου, 16)Θ. Κορωνάς, 17)Β. Παπαδόπουλος, 18)Α.Δέλλας, 19)Α. Νεστορόπουλος, 20)Κ. Κοστογλίδου, 21)Β. Γιαννουλάκης, 22)Χ. Τσιούντας, 23)Ε. Γουναράς, 24)Δ. Γκέκα, 25)Ι. Σοφρόνωφ, 26)Γ. Μελιόπουλος, 27)Ι.Αγγέλογλου.		Δ. Δάσκαλος, Β. Σταυροπούλου, Α.Καγκελίδης, Μ. Παπαϊωάννου, Γ.Κάκαρης, Κ. Κουτσαντάς, Β.Λυκοστράτης, Α. Τσαβδαρίδης, Α.Γκαμπέσης, Γ. Σουμπέκας, Κ.Παναγιωτίδης, Α. Βασιάδης, Α.Παπαδόπουλος, Σ. Κουμτσίδης,	
Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων		Απόν Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων	
Χ. Δουλγερίδου, Ν. Αγγέλου		Κ.Καπανίδης	
Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων			
Σ.Ασλάνογλου, Δ. Κουλουριώτης, Θ. Σούλας, Ι. Λιάτσιου, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Ι. Παπαδόπουλος, Α. Πέτρου, Ε. Κελεσίδης, Α. Κακαγιάννης, Α.Ορφανίδου, Η. Μπατσαράς, Σ. Ρίσσου, Γ. Οικονόμου, Ι. Χειμώνας, Κ. Νένος, Χ. Τσανασίδης, Ι. Καπετανίδης, Π. Ποταμόπουλος, Π. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.			

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Μ.Σουμελίδης, Χ.Τσιούντας.

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 594/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ.

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 598/2013 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ.

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 599/2013 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 600/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Μελιόπουλος, Ι.Σοφρόνωφ, Β.Γιαννουλάκης και προσήλθε ο κ.Ι.Αγγέλογλου.

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 601/2013 απόφασης αποχώρησε η κ.Χ.Γαϊτάνου

7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 602/2013 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Γουναράς, Θ.Θεοδωρίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-11-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2009 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 185.609,84 € (175.609,84€ ΘΗΣΕΑΣ + 10.000,00€ ΣΑΤΑ

Ποσό Σύμβασης

112.851,50 € με ΦΠΑ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

α) Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 65/2009 μελέτη του Τ.Τ.Δ.Β. προϋπολογισμού 185.609,84 € με ΦΠΑ από την Τεχνική Υπηρεσία και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. Με την 573/2009 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου. Με την 791/2009 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά δημοπρασίας και για ανάθεση της κατασκευής στον παραπάνω εργολάβο και υπογράφηκε η με αριθ. Πρωτ: Γ/ΟΙΚ/319/03-02-2010 σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου και του αναδόχου με τις τιμές του τιμολογίου της μελέτης μειωμένες κατά την προσφορά του (τεκμαρτή έκπτωση 40,00 %) και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

β) Στις 03/02/2010 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των:

εκατόν δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (112.851,50€) η οποία αναλύεται ως εξής:

Δαπάνη εργασιών μετά την έκπτωση (40,00%):	69.884,45
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	12.579,20
Σύνολο	82.463,65
Απρόβλεπτη δαπάνη 15%	12.369,55
Σύνολο	94.833,20
Αναθεώρηση	0
Σύνολο	94.833,20
Προστίθεται ΦΠΑ 19%	18.018,31
Σύνολο	112.851,50
Γενικό σύνολο	112.851,50

γ) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε διακόσιες δέκα (210) και άρχισε από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης δηλαδή από 03/02/2010 έως την 01/09/2010.

Με την απόφαση Δ.Σ 557/2010 εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να περιλάβει τις διαφορές του ΦΠΑ από 19% σε 23% από 01/07/2010 και είναι αυξημένος σε σχέση με τη Σύμβαση του έργου κατά του ποσού των 3.793,32€ δηλαδή τροποποιεί τη σύμβαση στο ποσό των 116.644,83€ με τον ΦΠΑ 23%

Σύνολο	94.833,20
Προστίθεται ΦΠΑ 19%	21.811,63
Σύνολο	116.644,83
Γενικό σύνολο	116.644,83

δ) Ο ανάδοχος με την 3060/23-08-2010 αίτησή του ζήτησε παράταση δύο μηνών για την αποπεράτωση του έργου διότι από την υπογραφή της σύμβασης έως την 01/06/2010 δεν κατέστη δυνατόν, λόγω των καιρικών συνθηκών, να εκτελεστούν εργασίες στην ορεινή περιοχή της

Λευκόπετρας. Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 607/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 31/10/2010.

Στην συνέχεια ο ανάδοχος με την αριθ.πρωτ: 4223/01-11-2010 αίτησή του ζήτησε παράταση 2 μηνών για την λογιστική και διοικητική αποπεράτωση του έργου. Οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η ηλεκτρολογική σύνδεση του έργου με την ΔΕΗ, και η διοικητική ολοκλήρωση του έργου (σύνταξη τακτοποιητικού ΑΠΕ). Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 765/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 31/12/2010.

Ο ανάδοχος με την 5176/31-12-2010 αίτησή του ζητά παράταση για την αποπεράτωση του έργου. Έχει καταθέσει 2 λογαριασμούς στις 16/07/2010 και 25/08/2010 οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑ. Εκκρεμεί η από πλευράς Δήμου Βέροιας, ηλεκτροδότηση ΔΕΗ των αντλιοστασίων ύδρευσης ώστε να αποπερατωθούν οι εργασίες του έργου. Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 284/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 30/06/2011.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με το έγγραφο με αριθ. Πρωτ: 17272/20-04-2011 υπέβαλλε δήλωση διακοπής εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού του έργου και λόγω έλλειψης πιστώσεων ΘΗΣΕΑ.

Η Υπηρεσία αποδέχτηκε σιωπηρά την δήλωση του αναδόχου. Η Υπηρεσία με το αριθ. Πρωτ:44147/09-08-2013 έγγραφό της διαβίβασε στον ανάδοχο το με αριθ.πρωτ:5811/13-02-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει του οποίου η διάρκεια του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ παρατείνεται έως τις 31/12/2014. Ο ανάδοχος, λόγω και του ότι έχει πληρωθεί ο 1^{ος} και 2^{ος} Λογαριασμός του έργου, προτίθεται να αποπερατώσει το έργο, βάσει του με αριθ. Πρωτ: 44637/13-08-2013 εγγράφου προς την Υπηρεσία μας, και ζήτησε παράταση 3 μηνών. Η αίτηση για παράταση έγινε δεκτή με την 458/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις 13/11/2013 με αναθεώρηση. Εκκρεμεί η έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας που υπέβαλλε ο ανάδοχος με την αριθ. Πρωτ: 63194/13-11-2013 αίτησή του προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης τους 2^{ου} ΑΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την **έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας έως τις 31/12/2013.**

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι.

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ε.Αρχοντάκη, Ι.Αγγέλογλου, Κ.Κοστογλίδου, Α.Νεστορόπουλος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 18-11-2013 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 65/2009 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 573 και 791/2009 αποφάσεις της Δημορχιακής Επιτροπής Δ.Βέροιας.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 557,607 και 765/2010, 284/2011 και 458/2013 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Το με αρ. πρωτ. Γ/ΟΙΚ/319/3-2-2010 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Τις με αρ. πρωτ. 3060/23-8-2010, 4223/1-11-2010, 5176/31-12-2010 και 44637/13-8-2013 και αιτήσεις της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ» Ε.Τ.Ε.
- 7.- Την με αρ. πρωτ. 17272/20-4-2011 δήλωση διακοπής εργασιών του αναδόχου.
- 8.- Το με αρ. πρωτ. 5811/13-2-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
- 9.- Το με αρ. πρωτ. 44147/9-8-2013 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 10.- Το με αρ. πρωτ. 63194/19-11-2013 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας.
- 11.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση μεταφοράς νερού από πηγές Λευκόπετρας» έως τις 31/12/2013.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **633 / 2013**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]