

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **15/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **509/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών
υποδομών οικισμού Χαράδρας».

Σήμερα **28 Αυγούστου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **24-8-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

ΠαρόντεςΑπόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μουσιάδης, 12) Β. Λυκοστράτης, 13) Γ. Κάκαρης, 14) Μ. Παπαϊωάννου, 15) Σ. Ασλάνογλου, 16) Γ. Ορφανίδης, 17) Ε. Ιακωβίδου, 18) Α. Σιακαβάρας, 19) Θ. Τέτος, 20) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 21) Ι. Κυρατλίδης, 22) Μ. Σουμελίδης, 23) Ν. Τσιαμήτρος, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Π. Παπαδίνα, 29) Α. Αποστολόπουλος, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Σ. Στουγιάννος, 32) Γ. Μελιόπουλος.	Δ. Τραπεζανλής, Π. Τσαπαρόπουλος, Ι. Χειμώνας, Λ. Ακριβόπουλος, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης
---	--

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ι. Καραγιάννης, Ε. Εμμανουηλίδης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσάρας, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Α. Αποστολόπουλος, Α. Καγκελίδης, Ν. Μουσιάδης, Ζ. Πατσίκας, Σ. Στουγιάννος, Ι. Παπαγιάννης, Β. Παπαδόπουλος.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 487/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης και προσήλθε ο κ. Β. Παπαδόπουλος.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 489/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Στουγιάννος, Γ. Γουλτίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 490/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης, Β. Λυκοστράτης, Ν. Τσιαμήτρος και προσήλθε ο κ. Ζ. Πατσίκας.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 492/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Τ. Χατζηαθανασίου, Γ. Ορφανίδης και προσήλθε ο κ. Β. Λυκοστράτης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 493/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 10-8-2017 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου Γεωργίου Σοφινίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 3/2013 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 158/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Εταιρεία και της από 24/08/2015 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 24/08/2015, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 19/05/2016

Ο ανάδοχος του έργου αρχικά υπέβαλε στις 10/3/2016 την 1^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/05/2016) έως (19/07/2016), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 165/18.3.2016 απόφαση του ενέκρινε την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως τις 19/07/2016.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 24/6/2016 δεύτερη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/07/2016) έως (19/10/2016), δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω καθυστέρησης εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αλλά και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι η καθυστέρηση υπολογίστηκε σε 90 ημέρες και πρότεινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 398/2016 απόφαση του ενέκρινε την δεύτερη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως τις 19/10/2016. Με την υπ' αριθμό πρωτ. 29920/12.8.2017 απόφαση της Υπηρεσίας αποφασίστηκε διακοπή εργασιών του έργου κατόπιν αιτήματος του αναδόχου.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 16/3/2017 τρίτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/10/2016) έως (04/09/2017), δηλαδή για χρονικό διάστημα 320 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, δυσμενών καιρικών συνθηκών και αναμονής έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 245/2017 απόφαση του ενέκρινε την τρίτη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, έως τις 04/09/2017.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/07/2017 τέταρτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (04/09/2017) έως (03/03/2018), δηλαδή για χρονικό διάστημα 180 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών και αναμονής έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ. Παράλληλα υπογράφηκε και η 1^η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών στις 30/05/2017.

Μετά την χορήγηση της τρίτης παράτασης παρατηρήθηκαν νέα έντονα καιρικά φαινόμενα. Λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων) εργασίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν. Το διάστημα των ημερών όπου δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ανέρχεται σε 20 ημέρες. Σχετικώς υποβάλλονται μετεωρολογικά δεδομένα της περιόδου αυτής.

Επίσης μετά την χορήγηση της τρίτης παράτασης στις 26/5/2017 η Υπηρεσία κάλεσε με έγγραφο τον ανάδοχο για υπογραφή σύμβασης άρα και κοινοποίηση του 1^{ου} ΑΠΕ (αρ. πρωτ. 18442/26.5.2017) Έτσι απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος από 16/3/2017 (ημέρα αίτησης τρίτης παράτασης για λόγους καθυστέρησης 1^{ου} ΑΠΕ έως 26/5/2017 ημέρα κοινοποίησης ΑΠΕ στον ανάδοχο διάστημα δηλαδή 70 ημερών για την οριστική έγκριση-κοινοποίηση του ΑΠΕ.

Ακόμα με την υπογραφή της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. ενεργοποιήθηκε και το διάστημα του χρόνου εκτέλεσης αυτών των εργασιών, διάστημα δηλαδή 90 ημερών.

Μετά από τα παραπάνω η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του προγράμματος σύμφωνα με το υπ' αριθμόν πρωτ. 8674/2017 έγγραφο της ενέκρινε τη χορήγηση γενικής παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα 180 ημερών.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση ανάγεται σε 180 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής

προθεσμίας του έργου κατά 180 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις **03/03/2018**.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αναπληρωτή Δημάρχου Γεωργίου Σοφιανίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Π.Παπαδίνα, Γ.Γουλτίδης, Ζ.Πατσίκας.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 10-8-2017 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου Γεωργίου Σοφιανίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 3/2013 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 158/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 165, 398/2016 και 245/2017 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Το με αρ. πρωτ. 8674/10-8-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
- 6.- Την από 24-8-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 7.- Την από 27-7-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 8.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 9.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, δηλαδή έως τις 3/3/2018.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **509 / 2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]