

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το υπ' αριθ. **7/2017** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **245/2017**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών
οικισμού Χαράδρας».

Σήμερα **26 Απριλίου** του έτους **2017** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **21-4-2017** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες**Απόντες**

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15) Μ. Παπαϊωάννου, 16) Α. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Κ. Καραπαναγιωτίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Η. Τσιφλίδης, 28) Σ. Ελευθεριάδου, 29) Ν. Μπέκης, 30) Α. Αποστολόπουλος, 31) Α. Μαρκούλης, 32) Γ. Μελιόπουλος.	Δ. Τραπεζανλής, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Ι. Κυρατλίδης, Μ. Σουμελίδης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Π. Παπαδίνα, Σ. Στουγιάννος
--	---

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Χ. Κεχαΐδης, Ι. Σιδηρόπουλος, Ι. Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

**Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων**

Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομνύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασιδής, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μωυσιάδης, Γ. Ορφανίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 213/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Β. Λυκοστράτης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 214/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Γ. Ορφανίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 216/2017 απόφασης προσήλθε ο κ. Β. Λυκοστράτης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 217/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Μπέκης, Χ. Κούτρας
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 218/2017 απόφασης προσήλθε η κ. Χ. Γαϊτάνου
7) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 219/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ. Κάκαρης, Η. Τσιφλίδης, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Θ. Τέτος
8) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 220/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Τσιαμήτρος, Γ. Μελιόπουλος και προσήλθε ο κ. Χ. Κούτρας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 221/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
10) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 223/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Λαζαρίδης
11) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 224/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Θ. Αγγελίνας, Σ. Ελευθεριάδου, Γ. Σοφιανίδης, Χ. Κούτρας και προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος
12) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 225/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Σοφιανίδης, Γ. Μελιόπουλος.
13) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 226/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Γ. Ορφανίδης
14) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 232/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Γ. Ορφανίδης, Χ. Κούτρας
15) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 235/2017 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Καγκελίδης
16) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 255/2017 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Τ. Χατζηαθανασίου
17) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 259/2017 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Τ. Χατζηαθανασίου

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 7-4-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 3/2013 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 158/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Εταιρεία και της από 24/08/2015 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 24/08/2015, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 19/05/2016

Ο ανάδοχος του έργου αρχικά υπέβαλε στις 10/3/2016 την 1^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/05/2016) έως (19/07/2016), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 165/18.3.2016 απόφαση του ενέκρινε την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως τις 19/07/2016.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 24/6/2016 δεύτερη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/07/2016) έως (19/10/2016), δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω καθυστέρησης εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αλλά και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 90 ημέρες και πρότεινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 398/2016 απόφαση του ενέκρινε την δεύτερη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως τις 19/10/2016.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 16/3/2017 τρίτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/10/2016) έως (4/09/2017), δηλαδή για χρονικό διάστημα 320 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία δυσμενών καιρικών συνθηκών και αναμονής έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ.

Σύμφωνα με το ημερολόγιο του έργου από τις 28/5/2016 έως τις 12/8/2017 (απόφαση διακοπής εργασιών) δηλαδή για 105 ημέρες, δεν έγιναν εργασίες λόγω αναμονής έγκρισης αρχαιολόγου επιβλέποντα. Λόγω της καθυστέρησης ορισμού αρχαιολόγου η Τεχνική Υπηρεσία προχώρησε σε έκδοση απόφασης διακοπής εργασιών σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. 29920/12.8.2016 απόφαση της. Με το υπ' αριθμό πρωτ. 779/11.1.2017 έγγραφο της η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ενημέρωσε ότι η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού έχει ολοκληρωθεί οπότε και η Τεχνική υπηρεσία προχώρησε σε άρση διακοπής εργασιών σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 3021/31.1.2017 απόφαση της. Το διάστημα διακοπής εργασιών για τους παραπάνω λόγους ήταν 172 ημέρες. Λόγω όμως των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών οι εργασίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν. Παράλληλα η έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ που περιλαμβάνει τις εργασίες της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Ο 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου. Το διάστημα των ημερών όπου δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες, από την ημέρα άρσης διακοπής εργασιών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λόγω αναμονής έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ μέχρι την ημέρα αίτησης το αναδόχου ανέρχεται σε επιπλέον 43 ημέρες. Σύνολο ημερών 320 ημέρες δηλαδή νέα ημερομηνία περαίωσης 30/9/2017. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 320 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 320 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08.

Λόγω του ότι πρόκειται για έργο συγχρηματοδοτούμενο υποβλήθηκε φάκελος για την εξέταση της παράτασης και διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ. 3417/7-4-2017 συνημμένο έγγραφο της.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 320 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 4/09/2017

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Α.Μαρκούλης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 7-4-2017 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 3/2013 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 158/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 165 και 398/2016 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 24-8-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Την από 16-3-2017 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» κατά τριακόσιες είκοσι (320) ημέρες, δηλαδή έως τις 4/9/2017.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **245 / 2017**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]