

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑ Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. **14/2018** πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **450/2018**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράταξης της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».

Σήμερα **19 Ιουνίου** του έτους **2018** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **15-6-2018** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **34** μέλη:

Παρόντες

1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ. Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6) Α. Σιδηρόπουλος, 7) Δ. Κουλουριώτης, 8) Δ. Τραπεζανλής, 9) Θ. Κορωνάς, 10) Σ. Διαμάντης, 11) Γ. Σοφιανίδης, 12) Ν. Μωυσιάδης, 13) Π. Τσαπαρόπουλος, 14) Β. Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16) Α. Ακριβόπουλος, 17) Σ. Ασλάνογλου, 18) Γ. Ορφανίδης, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 21) Α. Σιακαβάρας, 22) Θ. Τέτος, 23) Ι. Κυρατλίδης, 24) Μ. Σουμελίδης, 25) Ν. Τσιαμήτρος, 26) Α. Καγκελίδης, 27) Γ. Γουλτίδης, 28) Η. Τσιφλίδης, 29) Σ. Ελευθεριάδου, 30) Ν. Μπέκης, 31) Π. Παπαδίνα, 32) Α. Αποστολόπουλος, 33) Α. Μαρκούλης, 34) Γ. Μελιόπουλος.

Απόντες

Μ. Παπαϊωάννου, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ζ. Πατσίκας, Ι. Παπαγιάννης, Σ. Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ι. Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Ι. Καραγιάννης, Ε. Μοτσιόπουλος

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 440/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 441/2018 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α. Αποστολόπουλος, Γ. Μελιόπουλος

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 446/2018 απόφασης προσήλθε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 447/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ. Διαμάντης

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 449/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Γουλτίδης

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 452/2018 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Αποστολόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 15-6-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 3/2013 μελέτη του ΤΤΔΒ, της 158/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής στην παραπάνω Εταιρεία και της από 24/08/2015 σύμβασης μεταξύ της Δημάρχου και του αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 24/08/2015, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 19/05/2016

Ο ανάδοχος του έργου αρχικά υπέβαλε στις 10/3/2016 την 1^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/05/2016) έως (19/07/2016), δηλαδή για χρονικό διάστημα 60 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 165/18.3.2016 απόφαση του ενέκρινε την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 60 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως τις 19/07/2016.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 24/6/2016 δεύτερη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/07/2016) έως (19/10/2016), δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω καθυστέρησης εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αλλά και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η Υπηρεσία θεώρησε ότι η καθυστέρηση υπολογίστηκε σε 90 ημέρες και πρότεινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 398/2016 απόφαση του ενέκρινε την δεύτερη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, δηλαδή έως τις 19/10/2016. Με την υπ' αριθμό πρωτ. 29920/12.8.2016 απόφαση της Υπηρεσίας αποφασίστηκε διακοπή εργασιών του έργου η οποία ήρθη στις 30.1.2018 (αρ. απόφασης άρσης 3022/2017) διότι η Αρχαιολογική Υπηρεσία δεν είχε ορίσει επόπτη εργασιών.

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 16/3/2017 τρίτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (19/10/2016) έως (04/09/2017), δηλαδή για χρονικό διάστημα 320 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω διακοπής εργασιών, λόγω καθυστέρησης εργασιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, δυσμενών καιρικών συνθηκών και αναμονής έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 245/2017 απόφαση του ενέκρινε την τρίτη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, έως τις 04/09/2017.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/07/2017 τέταρτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (04/09/2017) έως (03/03/2018), δηλαδή για χρονικό διάστημα 120 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών και αναμονής έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ. Παράλληλα υπογράφηκε και η 1^η συμπληρωματική σύμβαση εργασιών στις 30/05/2017. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 509/2017 απόφαση του ενέκρινε την τέταρτη παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, έως τις 03/03/2018.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 30/01/2018 πέμπτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (03/03/2018) έως (03/07/2018), δηλαδή για χρονικό διάστημα 180 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω καιρικών συνθηκών και λόγω διακοπής εργασιών για την αντιμετώπιση φαινομένων λασποροής. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την 144/12.3.2018 απόφαση του ενέκρινε την Πέμπτη παράταση της συνολικής

προθεσμίας του έργου, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, έως τις 03/07/2018.

Ολική Συμβατική Προθεσμία :270 +60+90+320+120=860 ημ

Συνολική Προθεσμία (για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας): 270+60=330 ημ

Κατόπιν σχετικών εγγράφων του εργολάβου η Υπηρεσία με το 47228/21.12.2017 έγγραφο της είχε προχωρήσει σε διακοπή εργασιών διότι απαιτείτο να προηγηθεί η εκτέλεση εργασιών που δεν προβλέπονταν στην σύμβαση προκειμένου να αρθεί η επικίνδυνη κατάσταση με την ροή υδάτων και λάσπης εντός του ταμιευτήρα. Πιο συγκεκριμένα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή χαράδρας το τελευταίο χρονικό διάστημα, εκδηλώθηκαν καταπτώσεις χωμάτων υπό την μορφή λάσπη-ροής στο πρηνές του ταμιευτήρα χαράδρας. Επειδή σύμφωνα με την αυτοψία που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας παρατηρήθηκε ότι υπάρχει στο άνω τμήμα του πρηνούς επισφαλής κατάσταση απαιτήθηκε η εκτέλεση εργασιών προς άρση των επικινδύνων σημείων. Έτσι απαιτήθηκε επιπλέον χρόνος για σύνταξη μελέτης ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο ' Αντιμετώπιση ροών & διευθέτηση πρηνούς Χαράδρας' που εκτελέστηκε με ανεξάρτητη διαδικασία και χρηματοδότηση Δήμου Βέροιας.

Πρόσφατα εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 15303/4.6.2018 απόφαση Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας περί άρσης διακοπής εργασιών. Οι λόγοι διακοπής εργασιών του έργου είχαν εκλείψει διότι ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες αντιμετώπισης της επικίνδυνης κατάστασης με την ροή υδάτων και λάσπης εντός του ταμιευτήρα. Αναμένεται από τον εργολάβο άμεση επανέναρξη εργασιών.

Το συνολικό διάστημα που το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών ανέρχεται σε 165 ημέρες (21.12.2017 έως 4.6.2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 7 του Ν.3669/08 :

"Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα τρίτο(1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του".

Η οριακή προθεσμία που είναι το 1/3 της συνολικής, ανέρχεται σε 330 ημέρες / 3 = 110 ημέρες.

Η οριακή προθεσμία χορηγείται μετά τη συνολική προθεσμία, δηλαδή μετά τη 03.07.2018

Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν.3669/08 :

"Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή ύστερα από αίτηση του αναδόχου. Παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου, αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία."

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση τμήματος της οριακής προθεσμίας γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **110 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις **21/10/2018**.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου ψήφισαν τριάντα (30) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Α. Λαζαρίδης, Θ. Αγγελίνας, Χ. Κούτρας, Τ. Χατζηαθανασίου, Β. Παπαδόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Δ.Κουλουριώτης, Δ.Τραπεζανλής, Θ. Κορωνάς, Γ.Σοφινίδης, Ν. Μωυσιάδης, Π.Τσαπαρόπουλος, Β.Λυκοστράτης, Γ. Κάκαρης, Λ.Ακριβόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Γ.Ορφανίδης, Χ. Γαϊτάνου, Ν. Μαυροκεφαλίδης, Α.Σιακαβάρας, Θ.Τέτος, Ι.Κυρατλίδης, Μ. Σουμελίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Α. Καγκελίδης, Η.Τσιφλίδης, Σ.Ελευθεριάδου, Ν.Μπέκης, Π.Παπαδίνα, Α.Αποστολόπουλος.

Λευκή ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Α.Μαρκούλης.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 15-6-2018 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αθανασίου Σιδηρόπουλου.
- 2.- Την υπ' αριθ. 3/2013 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών.
- 3.- Την υπ' αριθ. 158/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 165, 398/2016, 245, 509/2017 και 144/2018 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Την από 24-8-2015 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας.
- 6.- Τα με αρ. πρωτ. 47228/21-12-2017 και 15303/4-6-2018 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- 7.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 8.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης της οριακής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας» κατά εκατόν δέκα (110) ημέρες, δηλαδή έως τις 21/10/2018.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **450 / 2018**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]