



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 11/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **94/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλα»

Σήμερα **22 Φεβρουαρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-2-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Α.Ακριβόπουλος, 11) Α.Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13) Α.Δέλλας, 14) Α.Ασλανίδης, 15) Μ.Τζαφερόπουλος, 16) Γ.Μπατσαρά, 17) Ε.Κελεσίδης, 18) Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός, 21) Χ.Τσιούντας, 22) Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Γ.Γουλτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Β.Στεφανόπουλος, 27) Κ.Θεοδωρίδης, 28) Δ.Τσανακτσίδης, 29) Δ.Ράλλη, 30) Χ.Τσολακίδης 31) Γ.Μελιόπουλος, 32) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Σ.Τζήμα, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Δ.Τσανακτσίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 59/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 60/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 61/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσολακίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 371/2020 έγκριση της μελέτης του από το ΔΣ και την αριθ. 109/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο, ΠΕΤΡΙΔΗ ΠΑΥΛΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 09-06-2022 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών, ΥΔΟΜ, Κτηματολογίου, Περιουσίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 9-06-2022, χρόνο κατασκευής 240 ημέρες (8 μήνες) και ημερομηνία περαίωσης 9-02-2023.

Με το από αριθ. πρωτ. 62174/9-12-2022 αίτημα του ο ανάδοχος ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος με την κάτωθι αιτιολόγηση:

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (Προθεσμίες) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για εκατόν ογδόντα μέρες, βάσει των πραγματικών συνθηκών του έργου και τις απρόβλεπτες συνθήκες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 153 του ν. 4938/2022 ο ανάδοχος είχε υποβάλλει στις 30-06-2022 δήλωση επιμήκυνσης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (αρ. πρωτ. 30477/21-06-2022) κατά έξι μήνες το οποίο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 35145/15-07-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Βέροιας.

Οι εργασίες για την αποπεράτωση του έργου θα ξεκινήσουν μετά τις 9-02-2023 με συμβατική λήξη προθεσμίας της σύμβασης την 9-08-2023 επειδή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω καιρικών συνθηκών, εργασίες κατά την χειμερινή περίοδο και επίσης δεν μπορεί να παραμείνει το Δημοτικό γυμναστήριο κλειστό για αρκετό χρονικό διάστημα .

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για εκατόν ογδόντα (180) μέρες.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, επειδή

1. βρίσκει την αιτιολόγηση του αναδόχου βάσιμη,
2. το οικονομικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται στα τεύχη της σύμβασης

συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να εγκριθεί η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατό ογδόντα (180) ημέρες, όπως αιτιολογείται παραπάνω.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εκατό ογδόντα (180) ημέρες ήτοι έως 9-08-2023.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 371/2020 απόφαση του Δ.Σ.
- 3.- Την υπ' αριθ.109/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- 4.- Την από 9-6-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας
- 5.- Την από 9-12-2022 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν.4938/2022, του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν.

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλα» κατά εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, δηλαδή έως τις 9-8-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **94/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]