



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 11/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 95/2023

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του Δ.Βέροιας»

Σήμερα **22 Φεβρουαρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-2-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Α.Ακριβόπουλος, 11) Α.Λαζαρίδης, 12) Α.Σιδηρόπουλος, 13) Α.Δέλλας, 14) Α.Ασλανίδης, 15) Μ.Τζαφερόπουλος, 16) Γ.Μπατσαρά, 17) Ε.Κελεσίδης, 18) Κ.Βασιλειάδης, 19) Κ.Παλουκίδης, 20) Δ.Πυρινός, 21) Χ.Τσιούντας, 22) Ν.Λαζόπουλος, 23) Π.Παυλίδης, 24) Γ.Γουλτίδης, 25) Γ.Μιχαηλίδης, 26) Β.Στεφανόπουλος, 27) Κ.Θεοδωρίδης, 28) Δ.Τσανακτσίδης, 29) Δ.Ράλλη, 30) Χ.Τσολακίδης 31) Γ.Μελιόπουλος, 32) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Σ.Τζήμα, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Θ.Θεοδωρίδης, Δ.Τσανακτσίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 59/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Γουλτίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 60/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 61/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσολακίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 168/2020 έγκριση της μελέτης του από το ΔΣ και την αριθ.331/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 21-10-2021 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών, ΥΔΟΜ, Κτηματολογίου, Περιουσίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-10-2021, χρόνο κατασκευής 240 ημέρες (8 μήνες) και ημερομηνία περαίωσης 21-06-2022

Έως σήμερα έχει χορηγηθεί με την υπ'αριθ. 170/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παράταση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου .

Με το από 9-05-2022 αίτημα του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθ.248/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Με το από 8-12-2022 αίτημα του ο ανάδοχος ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος με την κάτωθι αιτιολόγηση:

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (Προθεσμίες) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για εξήντα μέρες, βάσει των πραγματικών συνθηκών του έργου και τις απρόβλεπτες συνθήκες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

Στις 21/10/2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 701 ΣΤΟ ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με την καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου να έχει καθοριστεί σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι 21-06-2022

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η 4^η τμηματική προθεσμία προβλεπόταν να ολοκληρωθεί μέχρι τις 21/10/2022 και προέβλεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 90% των εργασιών σκυροδέτησης προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες επενδύσεων, επιστρώσεων και οι τοποθέτηση του εξοπλισμού υπαίθριας εκγύμνασης. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ήταν αδύνατο να ολοκληρωθούν οι εργασίες σκυροδέτησης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Για τον λόγο αυτό πριν την λήξη της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας στις 21/04/2022, ζητήθηκε έγκαιρα τροποποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος και η νέα ημερομηνία καθορίστηκε στις 05/06/2022.

Στη συνέχεια με την από 9-05-2022 αίτησή μας αιτηθήκαμε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν . Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονταν κυρίως σε έντονες βροχοπτώσεις.

Με την υπ'αριθ.248/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως και την 21-09-2022 .

Στις 8-08-2022 με την υπ'αριθ. πρωτ. 39512 αίτησή μας αιτηθήκαμε την εξάμηνη επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος , με αναθεώρηση , σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν.4938/2022.

Με το υπ'αριθ. πρωτ. 42573/29-08-2022 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα επιμήκυνσης του έργου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα επιμήκυνσης η νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου καθορίστηκε στις 21-03-2023. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί κατά 98% και για την ολοκλήρωση του έργου μένει να τοποθετηθεί ο αστικός εξοπλισμός (κάδοι απορριμμάτων) και η ξυλεία ιρόκο που θα τοποθετηθεί στα καθιστικά που είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα.

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για εξήντα (60) μέρες με αναθεώρηση. Η μετατόπιση των τμηματικών προθεσμιών δεν συνεπάγεται και μη ανάγκη χορήγησης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ανάλογα και με τις συνθήκες που θα συναντηθούν κατά την κατασκευή.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, επειδή

1. βρίσκει την αιτιολόγηση του αναδόχου βάσιμη,
2. το οικονομικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται στα τεύχη της σύμβασης

συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να εγκριθεί η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες με αναθεώρηση , όπως αιτιολογείται παραπάνω.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα (60) ημέρες με αναθεώρηση.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-12-2022 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 168/2020 απόφαση του Δ.Σ.
- 3.- Τις υπ' αριθ.331/2021, 170 και 248/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής
- 4.- Την από 21-10-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας
- 5.- Την από 8-12-2022 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν.4938/2022, του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του Δ.Βέροιας» κατά εξήντα (60) ημέρες, δηλαδή έως τις 21-5-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **95/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ			Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ		
Αριστομένης Λαζαρίδης					
ΤΑ ΜΕΛΗ			ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ		
H.	Τσιφλίδης		Γ.	Τσιλογιάννης	
B.	Παπαδόπουλος		Σ.	Παπά	
Σ.	Ασλάνογλου		H.	Καραμήτσος	
K.	Ρίζος				
Θ.	Θεοδωρίδης				
A.	Τσαχουρίδης				
Σ.	Διαμάντης				
B.	Λυκοστράτης				
K.	Γρηγοριάδης				
Λ.	Ακριβόπουλος				
A.	Σιδηρόπουλος				
A.	Δέλλας				
Λ.	Ασλανίδης				
M.	Τζαφερόπουλος				
Γ.	Μπατσαρά				
E.	Κελεσίδης				
K.	Βασιλειάδης				
K.	Παλουκίδης				
Δ.	Πυρινός				
X.	Τσιούντας				
N.	Λαζόπουλος				
Π.	Παυλίδης				
Γ.	Γουλτίδης				
Γ.	Μιχαηλίδης				
B.	Στεφανόπουλος				
K.	Θεοδωρίδης				
Δ.	Τσανακτσίδης				
Δ.	Ράλλη				
X.	Τσολακίδης		Ακριβές απόσπασμα Βέρδια 6-3-2023 Ο Δήμαρχος		
Γ.	Μελιόπουλος				
I.	Τσαναξίδης				
			ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ		