



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 20/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 230/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε
περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».

Σήμερα **8 Μαΐου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:15** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **4-5-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Θ.Θεοδωρίδης, 5) Α.Τσαχουρίδης, 6) Β.Λυκοστράτης, 7) Κ.Γρηγοριάδης, 8) Λ.Ακριβόπουλος, 9) Α.Λαζαρίδης, 10) Α.Σιδηρόπουλος, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Γ.Μπατσαρά, 14) Ε.Κελεσίδης, 15) Κ.Βασιλειάδης, 16) Δ.Πυρινός, 17) Ν.Λαζόπουλος, 18) Κ.Παλουκίδης, 19) Π.Παυλίδης, 20) Γ.Γουλτίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Ν.Αγγέλου, 23) Β.Στεφανόπουλος, 24) Κ.Θεοδωρίδης, 25) Γ.Μελιόπουλος, 26) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Κ.Ρίζος, Σ.Διαμάντης, Μ.Τζαφερόπουλος, Σ.Τζήμα, , Χ.Τσιούντας, Μ. Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Δέλλας, Γ.Μπατσαρά, Β.Στεφανόπουλος, Γ.Γουλτίδης, Β.Λυκοστράτης, Ν.Αγγέλου, Α.Σιδηρόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 207/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 209/2023 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Β.Στεφανόπουλος, Ν.Αγγέλου και αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 210/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 27-4-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 115/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ' αριθμ. 480/2021 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις 14-1-2022 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 14-1-2022, χρόνο κατασκευής δώδεκα (12) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 14-1-2023.

Με την υπ' αριθμ. 198/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Βέροιας εγκρίθηκε παράταση εργασιών με προθεσμία περαίωσης την 13/04/2023.

Με την υπ' αριθμ. 11972/07-03-2023 αίτησή του ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν εξήντα τέσσερις (164) ημέρες (έως 24/9/2023) για τους παρακάτω λόγους:

1. Στις 14/01/2022 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου και στις 25/01/2022 κατέθεσα την «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» που αφορά τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Η έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 08/04/2022. Συνεπώς δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών πριν την ημερομηνία αυτή.

2. Στις 19/04/2022 κατέθεσα αίτηση για παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών και εγκρίθηκε με αρ. πρωτ. 198/2022 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με προθεσμία περαίωσης την 13/04/2023.

3. Έως την 05/06/2022 δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών στο τμήμα της Ακροπόλεως διότι εκκρεμούσε η μεταφορά κολώνας της ΔΕΗ και κατά την υλοποίησής της προέκυψε η ανάγκη υπογειοποίησης τμήματος του δικτύου της ΔΕΗ. Στο τμήμα της οδού Μπουμπουλίνας (κόμβος Βυζαντινού Μουσείου) δεν ήταν δυνατόν να ξεκινήσουν εργασίες καθώς εκκρεμούσε η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας από τον Δήμο Βέροιας για την κοπή δένδρου. (Ημερολόγιο Εργασιών α/α:1 έως 9, από 08/04/2022 έως 23/05/2022: (45 μέρες)

4. Οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν την 23/05/2022 από το τμήμα της οδού Μπουμπουλίνας (κόμβος Βυζαντινού Μουσείου). (Ημερολόγιο Εργασιών α/α:10)

5. Στις 06/07/2022 ξεκίνησαν οι εργασίες επί της οδού Ακροπόλεως και διακόπηκαν την 18/07/2022 λόγω εργασιών υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΗ. (Ημερολόγιο Εργασιών α/α:13, από 18/07/2022 έως 09/08/2022:

22 μέρες)

6. Στις 09/08/2022 ξεκίνησαν οι εργασίες επί της οδού Ακροπόλεως. (Ημερολόγιο Εργασιών α/α:15)

7. Στις 18/08/2022 και 19/08/2022 δεν εκτελέστηκαν εργασίες διότι βρέθηκε τάφος (Ημερολόγιο Εργασιών α/α:16, από 18/08/2022 έως 19/08/2022:

2 μέρες).

8. Τις μέρες που έβρεχε δεν εκτελέστηκαν εργασίες (Από δελτία καιρού συνολικά:95 μέρες).

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το σύνολο των εργασιών του έργου εκτός από τις εργασίες επίστρωσης πεζοδρομίων (επίπαση), τις εργασίες επί της οδού Πιερών και η τοποθέτηση του ηλεκτροφωτισμού.

Με το υπ' αριθμ. 1591/12-4-2023 η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διατύπωσε θετική γνώμη για την παράταση του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό εκατόν εξήντα τεσσάρων (164) ημερών για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (115/2021)», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 24/9/2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ.Θεοδωρίδης, Γ.Μελιόπουλος και Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη δέκατρείς (13) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Α.Τσαχουρίδης, Κ.Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Α.Λαζαρίδης, Λ.Ασλανίδης, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Δ.Πυρινός, Ν.Λαζόπουλος, Κ.Παλουκίδης,

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 27-4-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 115/2021 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Την από 14-1-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας
- 4.- Την από 7-3-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης, της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» κατά εκατόν εξήντα τέσσερις (164) ημέρες, δηλαδή έως τις 24-9-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **230/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]