



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 20/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 231/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Προστασία θερμοσοβά 6^{ου} Δημοτικού
Σχολείου Βέροιας»

Σήμερα **8 Μαΐου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:15** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **4-5-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **26** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Θ.Θεοδωρίδης, 5) Α.Τσαχουρίδης, 6) Β.Λυκοστράτης, 7) Κ.Γρηγοριάδης, 8) Λ.Ακριβόπουλος, 9) Α.Λαζαρίδης, 10) Α.Σιδηρόπουλος, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Γ.Μπατσαρά, 14) Ε.Κελεσίδης, 15) Κ.Βασιλειάδης, 16) Δ.Πυρινός, 17) Ν.Λαζόπουλος, 18) Κ.Παλουκίδης, 19) Π.Παυλίδης, 20) Γ.Γουλτίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Ν.Αγγέλου, 23) Β.Στεφανόπουλος, 24) Κ.Θεοδωρίδης, 25) Γ.Μελιόπουλος, 26) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Κ.Ρίζος, Σ.Διαμάντης, Μ.Τζαφερόπουλος, Σ.Τζήμα, , Χ.Τσιούντας, Μ. Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Δέλλας, Γ.Μπατσαρά, Β.Στεφανόπουλος, Γ.Γουλτίδης, Β.Λυκοστράτης, Ν.Αγγέλου, Α.Σιδηρόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 207/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 209/2023 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Β.Στεφανόπουλος, Ν.Αγγέλου και αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 210/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 19-4-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Ανάδοχος: ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΕΔΕ

Συμβ. Δαπάνη: 26.612,71€ + 6.387,05€ για Φ.Π.Α.= 32.999,76€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Κ.Α. 02.30.7321.034

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 1%

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Τζωρτζίνης Ευστάθιος Πολιτικός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αρ. 61447/07.12.22 Απόφαση του Αντιδημάρχου του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα της «ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΔΕ» και του υπ' αρ. πρωτ. 703/05.01.2023 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 05-01-2023 μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με την αρχική σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 05-01-2023, χρόνο κατασκευής πέντε (5) μήνες και συμβατική ημερομηνία περαίωσης 05-06-2023.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 17743/03.04.2023 αίτησή του ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου έως 11-09-2023 επικαλούμενος το ότι η διεύθυνση του εν λόγω σχολικού συγκροτήματος δεν επιτρέπει να εκτελούνται εργασίες τις ημέρες και ώρες που το σχολείο είναι σε λειτουργία μετά το δυστύχημα που συνέβη στις 05-12-2022 σε σχολείο των Σερρών. Ο Διευθυντής του σχολείου θα επιτρέψει την ανάπτυξη του εργοταξίου μόνο στις διακοπές του καλοκαιριού.

Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας αναφέρει ότι:

Απαγόρευση εργασιών τις ώρες λειτουργίας του σχολείου

Όπως αναφέρει ο ανάδοχος στην αίτηση παράτασης, συνολικά έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να πραγματοποιηθεί καμία εργασία.

Μετά το δυστύχημα με τον καυστήρα στο σχολικό συγκρότημα των Σερρών στις 05-12-2022 η Δ/ση του σχολείου δεν επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Οπότε οι εργάσιμες μέρες περιορίζονται σημαντικά διότι πολλές από τις εργασίες στο σχολικό συγκρότημα θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε αργίες και Σαββατοκύριακα.

Η ανάπτυξη του εργοταξίου περιλαμβάνει την τοποθέτηση σκαλωσιάς περιμετρικά του κτιρίου η οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών προστασίας του θερμοσοβά. Στον ανάδοχο από σήμερα και μέχρι 11-09-2023 που αιτείται παράταση του χρονοδιαγράμματος, θα του επιτραπεί από τον Διευθυντή του σχολείου η εργασία στο χώρο του σχολείου, μετά την έναρξη των θερινών διακοπών των σχολείων (1-7-2023) και έως της επανέναρξης αυτού στις 11-09-2023.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 147 του Ν.4412/16, συμφωνεί με το αίτημα του αναδόχου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί μετά το δυστύχημα στο σχολικό συγκρότημα των Σερρών και κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου και δεν επιτρέπουν την απρόσκοπτη υλοποίηση των εργασιών επηρεάζοντας την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος. Εισηγούμαστε να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας έως 11-09-2023, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας να αποδεχτεί τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, με ημερομηνία περαίωσης 11-09-2023.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κ.Θεοδωρίδης, Γ.Μελιόπουλος και Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη δέκα τρία (13) δημοτικοί σύμβουλοι, οι: Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Α.Τσαχουρίδης, Κ.Γρηγοριάδης, Λ.Ακριβόπουλος, Α.Λαζαρίδης, Λ.Ασλανίδης, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Δ.Πυρινός, Ν.Λαζόπουλος, Κ.Παλουκίδης,

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 19-4-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την από 5-1-2023 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας
- 4.- Την από 3-4-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προστασία θερμοσοβά δου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» έως τις 11-9-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **231/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]