



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 25/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **313/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης»

Σήμερα **10 Ιουλίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6-7-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Γ.Μπατσαρά, 14) Ε.Κελεσίδης, 15) Κ.Βασιλειάδης, 16) Κ.Παλουκίδης, 17) Δ.Πυρινός, 18) Χ.Τσιούντας, 19) Π.Παυλίδης, 20) Γ.Γουλτίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Ν.Αγγέλου, 23) Β.Στεφανόπουλος, 24) Α.Μαρκούλης, 25) Κ.Τροχόπουλος, 26) Κ.Θεοδωρίδης, 27) Δ.Ράλλη, 28) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Τζαφερόπουλος, Σ.Τζήμα, Ν.Λαζόπουλος, Μ. Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Β.Στεφανόπουλος, Ν.Αγγέλου, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 296/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 310/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Θεοδωρίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 331/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 332/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-6-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Αρ. Μελέτης: 155/2021

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	129.276,31 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	129.276,31 (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ

Συμβ. Δαπάνη: 129.276,31 € + 31.026,31 € για Φ.Π.Α.= 160.302,62 € (με ΦΠΑ)

Πίστωση από Ίδια Έσοδα στον Κ.Α. Δήμου Βέροιας 30.7324,007

Έκπτωση Έργου: 7,17 %

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 245/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ» & του υπ' αριθ. πρωτ. 39594/9.8.2022 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 9/8/2022, χρόνο κατασκευής 300 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 9/6/2023. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 19.5.2023 & (συμπληρωματική) την 1^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (9/06/2023) έως (9/9/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών.

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους προηγούμενες μήνες στην περιοχή του έργου και λόγω του χρόνου έγκρισης των μέτρων εργοταξιακής σήμανσης για τις εργασίες. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά να δοθεί παράταση 90 ημερών.

Αναφέρεται βάση των συνημμένων μετεωρολογικών στοιχείων από τον μετεωρολογικό σταθμό Βεροίας-Μακροχωρίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (<http://penteli.meteo.gr/stations/veroia/>) ότι στο διάστημα Αυγούστου 2022 - Μαΐου 2023 υπήρξαν τουλάχιστον 90 ημέρες βροχόπτωσης κατά τις οποίες αλλά και κατά τις επόμενες ημέρες λόγω δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου, καθώς αυτές είναι όλες υπαίθριες. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες. Ο χρόνος σύνταξης μελέτης σήμανσης δεν μπορεί να ληφθεί ακόμη υπόψη λόγω μη ολοκλήρωσης & έγκρισης της.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 90 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης για χρονικό διάστημα 90 ημερών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου, δηλαδή νέα ημερομηνία περαίωσης στις 9/09/2023.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 28-6-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 155/2021 μελέτη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων.
- 3.- Την υπ' αριθ. 254/2022 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Την από 9-8-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας
- 5.- Την από 19-5-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης» κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή έως τις 9-9-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **313/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]