



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 25/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **314/2023**

Περίληψη

Έγκριση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ.Βέροιας»

Σήμερα **10 Ιουλίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **6-7-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Γ.Μπατσαρά, 14) Ε.Κελεσίδης, 15) Κ.Βασιλειάδης, 16) Κ.Παλουκίδης, 17) Δ.Πυρινός, 18) Χ.Τσιούντας, 19) Π.Παυλίδης, 20) Γ.Γουλτίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Ν.Αγγέλου, 23) Β.Στεφανόπουλος, 24) Α.Μαρκούλης, 25) Κ.Τροχόπουλος, 26) Κ.Θεοδωρίδης, 27) Δ.Ράλλη, 28) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Α.Σιδηρόπουλος, Μ.Τζαφερόπουλος, Σ.Τζήμα, Ν.Λαζόπουλος, Μ. Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Σ.Στουγιάννος, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Γ.Μελιόπουλος

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Π.Παυλίδης, Γ.Γουλτίδης, Β.Στεφανόπουλος, Ν.Αγγέλου, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 296/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 310/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Κ.Θεοδωρίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 331/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 332/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-6-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Αρ. Μελέτης: 92/2020

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	690.967,75 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	690.967,75 (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.

Συμβ. Δαπάνη: 690.967,75 € + 165.832,26 € για Φ.Π.Α.= 856.800,01 € (με ΦΠΑ)

Πίστωση από ΕΣΠΑ στον Κ.Α. Δήμου Βέροιας 64/7336.002

Έκπτωση Έργου: 49,00 %

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 287/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» & του υπ' αριθ. πρωτ. 29820/11.10.2021 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 11.10.2021, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 08.07.2022. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 02/02/2022 την 1^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (8/07/2022) έως (28/10/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 112 ημερών. Το πρώτο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 720/15.2.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 78/28.02.2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 28/10/2022.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 27/09/2022 την 2^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (28/10/2022) έως (31/12/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 64 ημερών. Το δεύτερο αίτημα παράτασης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 4676/12.10.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βέροιας». Η Ο.Ε. Δήμου Βέροιας με την υπ' αριθμόν 487/2022 απόφαση της ενέκρινε την χορήγηση της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, έως 31/12/2022.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 21.11.2022 την με αρ. πρωτ. 58000/2022 δήλωση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, για χρονικό διάστημα 6 μηνών ή 181 ημερών. Η δήλωση επιμήκυνσης του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 5535/2.12.2022 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος για χρονικό διάστημα 6 μηνών .

Ακολούθως ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 30/5/2023 την 3^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (30/06/2023) έως (31/08/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 62 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους προηγούμενες μήνες στην περιοχή του έργου (οι βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με το ότι το έδαφος είναι αργιλώδες και μετά την βροχόπτωση κάνουν αδύνατη τη κίνηση των μηχανημάτων), λόγω του χρόνου έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ που περιλάμβανε ποσότητες και εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου και λόγω του χρόνου έκδοσης άδειας τομής και έγκρισης μελέτης σηματοδότησης για τμήμα του έργου. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά να δοθεί παράταση 62 ημερών.

Αναφέρεται βάση των συνημμένων μετεωρολογικών στοιχείων από τον μετεωρολογικό σταθμό Βεροίας-Μακροχωρίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (<http://penteli.meteo.gr/stations/veroia/>) ότι στο διάστημα Οκτωβρίου 2023 - Μαΐου 2023 υπήρξαν τουλάχιστον 62 ημέρες βροχόπτωσης κατά τις οποίες αλλά και κατά τις επόμενες ημέρες λόγω αργιλώδους εδάφους δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου, καθώς αυτές είναι όλες υπαίθριες. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες. Ο χρόνος σύνταξης ΑΠΕ δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη συγκεκριμένη παράταση ενώ και ο χρόνος μελέτης σήμανσης ή έγκρισης τομής δεν μπορεί να ληφθεί ακόμη λόγω μη ολοκλήρωσης & έγκρισης της.

Το αίτημα του αναδόχου στάλθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η οποία και με το 2810/23.6.2023 έγγραφο της διατύπωσε θετική γνώμη για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης της Πράξης «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ. Βεροίας» όπως προτείνεται μέσω της 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας ε-κτέλεσης του 1ου υποέργου, έως 31/08/2023

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 62 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 62 ημέρες, με αναθεώρηση κάνοντας χρήση συντελεστών αναθεώρησης τριμήνου του προηγούμενου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δηλαδή προ επιμήκυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης για χρονικό διάστημα 62 ημερών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου κάνοντας χρήση συντελεστών αναθεώρησης τριμήνου του προηγούμενου εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δηλαδή προ επιμήκυνσης, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 31/08/2023.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 28-6-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Την υπ' αριθ. 92/2020 μελέτη του Τμήματος Τεχνικού-Συντήρησης Έργων.
- 3.- Την υπ' αριθ. 287/2021 απόφαση της Ο.Ε.
- 4.- Την από 11-10-2021 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βεροίας
- 5.- Την από 30-5-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δ.Βεροίας» κατά εξήντα δύο (62) ημέρες, δηλαδή έως τις 31-8-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **314/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]