



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 29/2023 πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **382/2023**

### Περίληψη

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας στο Ο.Τ. 499 περιοχή παιδικής χαράς Αγίας Παρασκευής»

Σήμερα **21 Αυγούστου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **17-8-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

#### Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Α.Τσαχουρίδης, 6) Σ.Διαμάντης, 7) Κ.Γρηγοριάδης, 8) Α.Λαζαρίδης, 9) Α.Δέλλας, 10) Λ.Ασλανίδης, 11) Μ.Τζαφερόπουλος, 12) Γ.Μπατσαρά, 13) Σ.Τζήμα, 14) Κ.Βασιλειάδης, 15) Κ.Παλουκίδης, 16) Δ.Πυρινός, 17) Χ.Τσιούντας, 18) Π.Παυλίδης, 19) Γ.Γουλτίδης, 20) Γ.Μιχαηλίδης, 21) Ν.Αγγέλου, 22) Β.Στεφανόπουλος, 23) Δ.Τσανακτσίδης, 24) Δ.Ράλλη, 25) Χ.Τσολακίδης

#### Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Λ.Ακριβόπουλος, Α.Σιδηρόπουλος, Θ.Θεοδωρίδης, Ε.Κελεσίδης, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Γ.Δεμερτζίδης, Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης

#### Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Παπά, Γ.Σίτας, Η.Καραμήτσος

#### Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές

**Σημείωση:** Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 358/2023 απόφασης προσήλθε η κ. Σ.Τζήμα

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 25-7-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 54730/04.11.2022 απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια με απευθείας ανάθεση και η μελέτη του αναφερόμενου έργου,
2. Την υπ' αριθμ. 56565/14.11.2022 πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς στον Τουτουντζίδη Παύλο,
3. Την υπ' αριθμ. 63059/13.12.2022 απόφαση Αντιδημάρχου (ΑΔΑ: 946ΗΩ9Ο-Γ41 & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011807310 2022-12-14) με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Τουτουντζίδη Παύλο,
4. Την από 28/12/2022 υπογραφείσα Εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011915694 2022-12-28 αρ.πρωτ. 65447/28.12.2022),
5. Το συνολικό χρόνο περαίωσης του έργου, τέσσερις (04) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι και την 28/04/2023 σύμφωνα με το θεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος,
6. Τη με αριθ. 232/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Βέροιας για έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ένα μήνα, ήτοι έως την 28/05/2023,
7. Τη με αριθ. 269/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Βέροιας για έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά δύο μήνες, ήτοι έως την 28/07/2023,
8. Τη με αριθ. πρωτ. 39328/19.07.2023 αίτηση του αναδόχου για παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τριάντα τέσσερις (34) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31.08.2023, χρόνος για την υποβολή και έγκριση, εντός συμβατικού χρόνου περαίωσης, του σχεδίου ΑΠ.Ε., και
9. Το γεγονός ότι η υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και προτείνει για το συμφέρον του έργου την παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περαίωσης τριάντα τέσσερις (34) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31.08.2023,

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύει και του Ν.5013/2023) για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση ή μη της συνολικής παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου του θέματος τριάντα τέσσερις (34) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31.08.2023.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 25-7-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη
- 2.- Τις υπ' αριθ. 232 και 269/2023 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Την από 28-12-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας
- 4.- Την από 19-7-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.
- 5.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας στο Ο.Τ. 499 περιοχή παιδικής χαράς Αγίας Παρασκευής» κατά τριάντα τέσσερις (34) ημέρες, δηλαδή έως τις 31-8-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **382/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]