



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 34/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 423/2023

Περίληψη

Έγκριση συνολικής παράτασης της προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας Ο.Τ. 499
περιοχή παιδικής χαράς Αγίας Παρασκευής».

Σήμερα **18 Οκτωβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-10-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Μ.Τζαφερόπουλος, 14) Σ.Τζήμα, 15) Ε.Κελεσίδης, 16) Κ.Βασιλειάδης, 17) Κ.Παλουκίδης, 18) Δ.Πυρινός, 19) Χ.Τσιούντας, 20) Π.Παυλίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Α.Μαρκούλης, 23) Κ.Τροχόπουλος, 24) Κ.Θεοδωρίδης, 25) Π.Μουχτάρη, 26) Δ.Τσανακτσίδης, 27) Δ.Ράλλη, 28) Γ.Μελιόπουλος

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Α.Σιδηρόπουλος, Γ.Μπατσαρά, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Γ.Γουλτίδης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Ι.Τσαναξίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσαράς,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 409/2023 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 411/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Παυλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 21-9-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 54730/04.11.2022 απόφαση Αντιδημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια με απευθείας ανάθεση και η μελέτη του αναφερόμενου έργου,

2. Την υπ' αριθμ. 56565/14.11.2022 πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς στον Τουτουντζίδη Παύλο,

3. Την υπ' αριθμ. 63059/13.12.2022 απόφαση Αντιδημάρχου (ΑΔΑ: 946ΗΩ9Ο-Γ41 & ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011807310 2022-12-14) με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Τουτουντζίδη Παύλο,

4. Την από 28/12/2022 υπογραφείσα Εργολαβική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011915694 2022-12-28 αρ.πρωτ. 65447/28.12.2022),

5. Το συνολικό χρόνο περαίωσης του έργου, τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι και την 28/04/2023 σύμφωνα με το θεωρημένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος,

6. Τη με αριθ. 232/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Βέροιας για έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά ένα (1) μήνα, ήτοι έως την 28/05/2023,

7. Τη με αριθ. 269/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Βέροιας για έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως την 28/07/2023,

8. Τη με αριθ. 382/2023 απόφαση του Δ.Σ. Δ. Βέροιας για έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά τριάντα τέσσερις (34) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 31/08/2023,

9. Την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.». Η οριακή προθεσμία του έργου του θέματος σύμφωνα με τα παραπάνω ορίζεται ως τρεις (3) μήνες και

10. Το γεγονός ότι έχει εκτελεστεί το σύνολο σχεδόν των εργασιών του έργου, εκτιμώμενου ποσοστού 85%, και ότι υπολείπεται η μεταφορά των μερών της μεταλλικής κλίμακας από το μηχανουργείο του αναδόχου στον τόπο του έργου για τη συναρμολόγηση αυτών, στα ήδη τοποθετημένα τμήματα που θα φέρουν τη μεταλλική κλίμακα.

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία προτείνει για το συμφέρον του έργου, και για το εμπρόθεσμο της εκτέλεσης των εργασιών εντός εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης, την παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περαίωσης (οριακή προθεσμία) κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 30.11.2023, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες συναρμολόγησης των μεταλλικών τμημάτων καθώς και της σύνταξης και έγκρισης του ΑΠΕ του αναφερόμενου έργου. Το θέμα κρίνεται έκτακτο καθώς οι παραπάνω αναφερόμενες και υπολειπόμενες εργασίες, όπως και η έγκριση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως ισχύει και του Ν.5013/2023) για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση ή μη της συνολικής παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου του θέματος (οριακή προθεσμία), χωρίς αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως την 30.11.2023.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. 422/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 21-9-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 232/2023, 269/2023, 382/2023 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 3.- Την από 28-12-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας
- 5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση συνολικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, χωρίς αναθεώρηση, του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας Ο.Τ. 499 περιοχή παιδικής χαράς Αγίας Παρασκευής», κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως τις 30-11-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **423/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]