



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 34/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 428/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».

Σήμερα **18 Οκτωβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **13-10-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **28** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Δέλλας, 12) Λ.Ασλανίδης, 13) Μ.Τζαφερόπουλος, 14) Σ.Τζήμα, 15) Ε.Κελεσίδης, 16) Κ.Βασιλειάδης, 17) Κ.Παλουκίδης, 18) Δ.Πυρινός, 19) Χ.Τσιούντας, 20) Π.Παυλίδης, 21) Γ.Μιχαηλίδης, 22) Α.Μαρκούλης, 23) Κ.Τροχόπουλος, 24) Κ.Θεοδωρίδης, 25) Π.Μουχτάρη, 26) Δ.Τσανακτσίδης, 27) Δ.Ράλλη, 28) Γ.Μελιόπουλος	Β.Λυκοστράτης, Α.Σιδηρόπουλος, Γ.Μπατσαρά, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Γ.Γουλτίδης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης, Ι.Τσαναξίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσαράς,

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 409/2023 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Μιχαηλίδης

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 411/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Παυλίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 11-10-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Αρ. Μελέτης: 155/2021

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	129.276,31 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	129.276,31 (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ

Συμβ. Δαπάνη: 129.276,31 € + 31.026,31 € για Φ.Π.Α.= 160.302,62 € (με ΦΠΑ)

Πίστωση από Ίδια Έσοδα στον Κ.Α. Δήμου Βέροιας 30.7324,007

Έκπτωση Έργου: 7,17 %

Επιβλέπων: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθμό 245/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα του «Κ. Ιωαννίδης ΑΤΕ ΠΙΛΑΓΑΣ» & του υπ' αριθ. πρωτ. 39594/9.8.2022 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος.

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 9/8/2022, χρόνο κατασκευής 300 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 9/6/2023. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 313/2023 απόφαση του ενέκρινε την χορήγηση παράτασης του έργου για διάστημα 90 ημερών και έως την 9.9.2023.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 25.8.2023 την 2^η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (9/09/2023) έως (9/12/2023), δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών.

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους προηγούμενες μήνες στην περιοχή του έργου, λόγω δυσχερειών στην εκτέλεση εργασιών στην οδό Μάρκου Μπότσαρη, λόγω καθυστέρησης από απρόβλεπτες εργασίες καλωδιώσεων ΔΕΗ και λόγω του χρόνου έγκρισης των μέτρων εργοταξιακής σήμανσης για τις εργασίες. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά να δοθεί παράταση 90 ημερών.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 90 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης για χρονικό διάστημα 90 ημερών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου, δηλαδή νέα ημερομηνία περαίωσης στις 9/12/2023.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

(Η συζήτηση του παρόντος θέματος καταχωρήθηκε στη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η υπ' αριθ. 422/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Αρνητική ψήφο έδωσε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Μελιόπουλος

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 11-10-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.
- 2.- Τις υπ' αριθ. 245/2022 απόφαση του Ο.Ε.
- 3.- Την υπ' αριθ. 313/2023 απόφαση του Δ.Σ.
- 4.- Την από 9-8-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας
- 5.- Την από 25-8-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης», κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή έως τις 9-12-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **428/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]