



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 36/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **468/2023**

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας»

Σήμερα **6 Νοεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **2-11-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **27** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Β.Λυκοστράτης, 9) Κ.Γρηγοριάδης, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Σιδηρόπουλος, 12) Α.Δέλλας, 13) Λ.Ασλανίδης, 14) Μ.Τζαφερόπουλος, 15) Γ.Μπατσαρά, 16) Σ.Τζήμα, 17) Ε.Κελεσιδης, 18) Κ.Βασιλειάδης, 19) Δ.Πυρινός, 20) Χ.Τσιούντας, 21) Π.Παυλίδης, 22) Γ.Γουλτίδης, 23) Γ.Μιχαηλίδης, 24) Ν.Αγγέλου, 25) Β.Στεφανόπουλος, 26) Γ.Μελιόπουλος, 27) Ι.Τσαναξίδης

Απόντες

Λ.Ακριβόπουλος, Κ.Παλουκίδης, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Χ.Κελεσιδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Δ.Ράλλη, Γ.Δεμερτζίδης, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Παπά, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσαράς

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 460/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Β.Λυκοστράτης, Θ.Θεοδωρίδης, Ν.Αγγέλου

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 461/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 463/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 465/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.Σιδηρόπουλος

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 467/2023 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Τσαναξίδης

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 18-10-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου περιουσίας Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθ. 236/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στην ανάδοχο σύμπραξη μελετητών: (α) Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. με δ. τ. GK CONSULTANTS, (β) ΛΑΖΑΡΟΣ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Α.Ε., (γ) Ι. ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., (δ) TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. TEAM M-H Α.Ε., (ε) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, (στ) ΕΔΑΦΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., (ζ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (η) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ-ΑΧΙΛΛΕΑ και (θ) ΟΜΙΚΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε.».

Η Σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης υπογράφηκε την 30.08.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011165701) με συμβατικό, συνολικό, χρόνο περαίωσης δεκατέσσερις (14) μήνες, ήτοι μέχρι και την 31.10.2023.

Η σύμβαση του θεματός αφορά την σύνταξη μελετών που απαιτούνται αναφορικά με τα εξής έργα: (1) κατασκευή χωμάτινου φράγματος για την άρδευση κτηματικών εκτάσεων του Δ. Βέροιας επί του ρέματος «Κολιμπάκος» στη θέση Βράνα-Πέτρα, περίπου 1,5km δυτικά του οικισμού Τριλόφου της Δ.Ε. Δοβρά του Δ. Βέροιας, (2) την αναπροσαρμογή, ανακατασκευή και βελτίωση του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Ανατολικού Βερμίου που κατασκευάστηκε από τον ΤΟΕΒ Βέροιας, συνολικής έκτασης περίπου 4.000 στρεμμάτων με συνυπολογισμό, με συμπλήρωση και επέκταση αυτού στα αγροκτημάτα Τριλόφου, Αγ. Γεωργίου, Πατρίδας, Λαζοχωρίου, Ν. Λυκογιάννη, και γενικότερα του συνόλου των αγροκτημάτων του Δ. Βέροιας, έτσι ώστε να προκύψει συνολική αρδευόμενη επιφάνεια περίπου 15.440 στρεμμάτων, (γ) την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ύδατος από τη θέση υδροληψίας από το φράγμα προς την υφιστάμενη λιμνοδεξαμενή, (δ) την κατασκευή αγωγών μεταφοράς ύδατος από τη θέση υδροληψίας του φράγματος προς τις αρδευτικές δεξαμενές αναρρύθμισης και (ε) τη σύνταξη όλων των δημοπρασιακών τευχών ώστε οι εν λόγω μελέτες, μετά την εύρεση πηγής χρηματοδότησης αυτών, να δημοπρατηθούν για την κατασκευή των αναφερόμενων έργων. Συνέπεια όλων των παραπάνω και σκοπός της ανάθεσης αυτής της σύμβασης είναι η ύπαρξη ώριμης μελέτης, ή άλλως μελέτη εφαρμογής, και των δημοπρασιακών τευχών, ήτοι τεχνικές εκθέσεις, κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές έργων (οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, γεωτεχνικών, γεωλογικών, υδραυλικών, κ.λπ.), ΣΔΑΥ, ΦΑΥ, κ.λπ., για την κατασκευή των παραπάνω έργων μετά από ανάδειξη αναδόχου κατασκευής αυτών.

Με την με αριθ. 571/2022 (ΑΔΑ: 6Ε2ΙΩ9Ο-ΨΩΙ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος χωρίς τροποποίηση του συνολικού χρόνου περαίωσης των εργασιών της μελέτης πάρα μόνο στις τμηματικές προθεσμίες.

Με την με αριθ. 96/2023 (ΑΔΑ: 6ΠΣΩ9Ο-ΙΛΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος, ήτοι μέχρι και την 30/03/2024.

Με την με αριθ. 310/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΒ3Ω29Ο-ΓΝΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παράταση των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης του θέματος, ήτοι μέχρι και την 15/02/2025.

Με τις με αριθμό πρωτ. 56189/13.10.2023 και 56191/13.10.2023 αιτήσεις, της αναδόχου σύμπραξης μελετητών, περί παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης καθώς και των τμηματικών προθεσμιών ενδιάμεσων μελετών ζητήθηκε παράταση καθώς υπήρξε καθυστέρηση στην έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας και από το Δασαρχείο Νάουσας προκειμένου να ληφθεί η απαιτητή, βάσει Νομοθεσίας, υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) (αρ. πρωτ.: 533816(2057)/25.09.2023 ΑΔΑ: ΨΘΟΚ7ΛΛ-Η11). Στο νέο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα διακρίνονται οι χρόνοι των νέων

τμηματικών προθεσμιών και με διακριτό τρόπο γίνεται μια κατανομή του απαιτούμενου χρόνου εγκριτικών αποφάσεων των μελετών. Συγκεκριμένα:

(Α) ζητείται η παράταση προθεσμιών των κάτωθι μελετών, ήτοι:

(α) για τις Μελέτες Υδραυλικών Έργων

1. Προμελέτη Χωμάτινου Φράγματος Κολιμπάκου – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι 29/03/2024.

2. Προμελέτη Αρδευτικού δικτύου Ανατολικού Βερμίου – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι την 29/03/2024.

3. Προμελέτη Έργων Προσαγωγής Αρδευτικών Δικτύων – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι την 29/03/2024.

4. Προμελέτη Βελτιστοποίησης αρδευτικού δικτύου – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι την 9/03/2024.

(β) για τις Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

1. Η/Μ έργων φράγματος – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι την 29/03/2024.

2. Η/Μ εγκατάστασης συστήματος ελέγχου μετρήσεως & καταγραφής στο φράγμα – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι την 29/03/2024.

3. Συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχων – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι την 29/03/2024.

4. Τηλε-ελέγχου, διαρροών αρδευτικού δικτύου – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι την 29/03/2024.

(γ) Γεωργικές Μελέτες

1. Μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι την 29/03/2024.

2. Μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι 29/03/2024.

(δ) για τις Περιβαλλοντικές Μελέτες

1. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι 29/03/2024.

(ε) Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες

1. Γεωτεχνικές έρευνες & μελέτες – 4,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι 15/02/2024.

(στ) Δασικές Μελέτες

1. Δασικές Μελέτες αναδάσωσης περιοχής φράγματος επί του ρέματος Κολιμπάκου, ήτοι 29/03/2024.

(ε) Ενεργειακές Μελέτες

1. Έλεγχοι ενεργειακού δυναμικού λόγω φράγματος & κατασκευής ΜΗΥΣ – 5,5 μήνες από την παράδοση, ήτοι 29/03/2024.

(Β) ζητείται παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης των σταδίων , ήτοι:

(α) Για το 1ο Στάδιο από 14.5 μήνες (με ημερομηνία έναρξης 30/08/22 και καταληκτική ημερομηνία 15/11/23) σε 20 μήνες (με ημερομηνία έναρξης 30/08/22 και καταληκτική ημερομηνία 30/04/24),

(β) Για το 2ο Στάδιο από 6.5 μήνες (με ημερομηνία έναρξης 15/11/23 και καταληκτική ημερομηνία 31/05/24) σε 6.5 μήνες (με ημερομηνία έναρξης 30/04/24 και καταληκτική ημερομηνία 15/11/24) και

(γ) Για το 3ο Στάδιο από 3 μήνες (με ημερομηνία έναρξης 01/06/24 και καταληκτική ημερομηνία 31/08/24) σε 3 μήνες (με ημερομηνία έναρξης 15/11/24 και καταληκτική ημερομηνία 15/02/25).

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του μελετητή και προτείνει για το συμφέρον της μελέτης την παράταση των τμηματικών προθεσμιών καθώς και του συνολικού συμβατικού χρόνου περαίωσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν.5013/2023 (ΦΕΚ/12/Α/19.01.2023), παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση των τμηματικών παρατάσεων των σταδίων της μελέτης καθώς και του συνολικού χρόνου περαίωσης της μελέτης (από την 31/08/2024) κατά συνολικά

πέντε μήνες και μισό (5,5), έως την 15/02/2025.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι.

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναζίδης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 18-10-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη.

2.- Τις υπ' αριθ. 96 και 310/2023 αποφάσεις του Δ.Σ.

3.- Τις υπ' αριθ. 236 και 571/2022 αποφάσεις της Ο.Ε.

4.- Την από 30-8-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δ.Βέροιας

5.- Τις από 56189 και 56191/13-10-2023 αιτήσεις παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρείας.

6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

7.- Τις διατάξεις του ν.5013/2023 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα Κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας» κατά πεντέμισι (5,5) μήνες, δηλαδή έως τις 15-2-2025.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **468/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]