



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. 39/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 517/2023

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δ.Βέροιας».

Σήμερα **11 Δεκεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-12-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Σιδηρόπουλος, 12) Α.Δέλλας, 13) Λ.Ασλανίδης, 14) Μ.Τζαφερόπουλος, 15) Γ.Μπατσαρά, 16) Ε.Κελεσίδης, 17) Κ.Βασιλειάδης, 18) Κ.Παλουκίδης, 19) Δ.Πυρινός, 20) Χ.Τσιούντας, 21) Π.Παυλίδης, 22) Γ.Γουλτίδης, 23) Γ.Μιχαηλίδης, 24) Γ.Μελιόπουλος, 25) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Σ.Τζήμα, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσαράς

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 493/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης

2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 495/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Πυρινός

3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης

4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 503/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος

5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 505/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π.Παυλίδης

6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 510/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσιούντας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 5-12-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 120/2021

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	473.215,73 € (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: 'TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ'

Συμβ. Δαπάνη: 473.215,73 + 113.571,78 € για Φ.Π.Α.= 586.787,51 €

1^{ος} Ανακ. Πίνακας: 473.215,73 + 113.571,78 € για Φ.Π.Α.= 586.787,51 €

2^{ος} Ανακ. Πίνακας: 544.976,88 € + 130.794,45 € για Φ.Π.Α.= 675.771,33 €

Πίστωση από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ στον Κ.Α. 02.30.7326.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 6,82%

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 27329/7.6.2022 σύμβαση του αναδόχου 'TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 108/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην ανάδοχο εταιρεία 'TERRA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ'

Το έργο σύμφωνα με τη αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 7.6.2022, χρόνο κατασκευής 18 μήνες ή 548 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 07.12.2023. Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 1.12.2023 την 1η αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (7/12/2023) έως (7/4/2024), δηλαδή για χρονικό διάστημα 4 μηνών ή 122 ημερών.

Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (ισχυρών βροχοπτώσεων, παγετού και πολύ χαμηλών θερμοκρασιών) καθώς επίσης και λόγω αναμονής έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε (ο οποίος περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων) και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ (νέες εργασίες). Σημειώνει ότι οι νέες εργασίες είναι απαραίτητες για τη χρήση και λειτουργία του έργου, οι οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονταν στο αντικείμενο της μελέτης και κατ' επέκταση στη συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου.

Αναφέρεται βάση των συνημμένων μετεωρολογικών στοιχείων από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό "ΡΙζώματα Ημαθίας" ότι στο διάστημα Ιούλιος 2022-Νοέμβριος 2023 δικαιολογούνται 122 ημέρες αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών λόγω βροχόπτωσης κατά τις οποίες, αλλά και κατά τις επόμενες ημέρες, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου, καθώς αυτές είναι όλες υπαίθριες. Ο απαραίτητος χρόνος σύνταξης & έγκρισης του 3ου ΑΠΕ μπορεί να ληφθεί υπόψη.

Η Υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 122 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 122 ημέρες, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16.

Το θέμα κρίνεται ως έκτακτης ανάγκης και θα πρέπει να εξετασθεί άμεσα από το Δ.Σ. διότι επίκειται η περαίωση του έργου και θα πρέπει να εκκριθούν τα αιτήματα.

Μετά από τα παραπάνω, και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης για χρονικό διάστημα 122 ημερών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 7/4/2024.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος και Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 5-12-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη

2.- Την με αριθ. 120/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

3.- Την υπ' αριθ. 108/2022 απόφαση της Ο.Ε.

4.- Την από 7-6-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και του Δ.Βέροιας

5.- Την από 1-12-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.

6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

7.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δ.Βέροιας», κατά εκατόν είκοσι δύο (122) ημέρες, δηλαδή έως τις 7-4-2024.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **517/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]