



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθ. 39/2023 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. 520/2023

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας
περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας
Μακροχωρίου».

Σήμερα **11 Δεκεμβρίου** του έτους **2023** ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **7-12-2023** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **25** μέλη:

Παρόντες

1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β.Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8) Κ.Γρηγοριάδης, 9) Λ.Ακριβόπουλος, 10) Α.Λαζαρίδης, 11) Α.Σιδηρόπουλος, 12) Α.Δέλλας, 13) Λ.Ασλανίδης, 14) Μ.Τζαφερόπουλος, 15) Γ.Μπατσάρα, 16) Ε.Κελεσίδης, 17) Κ.Βασιλειάδης, 18) Κ.Παλουκίδης, 19) Δ.Πυρινός, 20) Χ.Τσιούντας, 21) Π.Παυλίδης, 22) Γ.Γουλτίδης, 23) Γ.Μιχαηλίδης, 24) Γ.Μελιόπουλος, 25) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες

Β.Λυκοστράτης, Σ.Τζήμα, Ν.Λαζόπουλος, Μ.Σουμελίδης, Ν.Αγγέλου, Β.Στεφανόπουλος, Χ.Κελεσίδης, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Σ.Στουγιάννος, Κ.Θεοδωρίδης, Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης, Γ.Δεμερτζίδης, Δ.Ράλλη, Χ.Τσολακίδης

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Γ.Τσιλογιάννης, Η.Καραμήτσος

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφινίδης, Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας, Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Η.Μπατσάρας

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 493/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Θεοδωρίδης
2) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 495/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ.Πυρινός
3) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 500/2023 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Γ.Μιχαηλίδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 503/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Λ.Ακριβόπουλος
5) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 505/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Π.Παυλίδης
6) Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 510/2023 απόφασης αποχώρησε ο κ. Χ.Τσιούντας

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-11-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 311/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεσή του στην εταιρεία "Τζαφέρης Κατασκευαστική Ο.Ε." και της με αριθ. πρωτ. 46732/22.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011283768 2022-09-22) Δημόσια Σύμβαση και των λοιπών συμβατικών τευχών της μελέτης του έργου του θέματος.

Ο αρχικός συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών ήταν δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι και την 22.07.2023.

Με την με αριθ. 381/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης (1^{ης}) του συνολικού χρόνου περαίωσης, μετά την 3523/28.07.2023 θετική γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α., εγκρίθηκε ο συνολικός συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου κατά εβδομήντα (70) ημέρες, ήτοι έως την 30/09/2023.

Με την με αριθ. 426/2023 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης (2^{ης}) του συνολικού χρόνου περαίωσης, μετά την 4503/03.10.2023 θετική γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α., εγκρίθηκε ο συνολικός συμβατικός χρόνος περαίωσης των εργασιών του έργου κατά σαράντα έξι (46) ημέρες, ήτοι έως την 15/11/2023.

Με τη με αριθ. πρωτ. 60736/08.11.2023 αίτηση, της αναδόχου εταιρείας, περί παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών κατά τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από την 15/11/2023 έως την 20/12/2023, ζητήθηκε παράταση λόγω δυσμένειας στη ροή των παραδοτέων υλικών από την ημερομηνία της παραγγελίας τους, και συγκεκριμένα των φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού (23 τεμάχια) και των προβολέων (3 τεμάχια). Ο ανάδοχος μετά το από 18ης Ιουλίου ηλεκτρονικό μήνυμα της προμηθεύτριας εταιρείας των παραπάνω αναφερόμενων φωτιστικών, υπέγραψε το έγγραφο παραγγελίας και απέστειλε αυτό την 25 Ιουλίου στην προμηθεύτρια εταιρεία. Έκτοτε, μετά από χρονικό διάστημα εκατόν επτά (107) ημερών από την αποστολή της παραγγελίας στην προμηθεύτρια εταιρεία, και μέχρι και σήμερα δεν έχουν παραληφθεί τα φωτιστικά σώματα ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης τους αναμένεται να είναι στην τελευταία εβδομάδα του τρέχοντος μηνός, Νοεμβρίου. Επισυνάπτονται (α) η ηλεκτρονική αλληλογραφία της 18/07/2023 και της 25/07/2023 μεταξύ του αναδόχου και της προμηθεύτριας εταιρείας και (β) η σφραγισμένη και υπογεγραμμένη με αριθμό 10598/18.07.2023 παραγγελία των φωτιστικών.

Μέχρι και σήμερα έχει εκτελεστεί ποσοστό 80% των εργασιών ήτοι όλες τις προεργασίες εκσκαφές, επιχώσεις, υποβάσεις βοτσαλωτού, σωληνώσεις των η/μ δικτύων, τοποθέτηση κυβόλιθων, κατασκευή παγκακιών /βρύσης, μεταφορά και τοποθέτηση του Ηρώου, εκσκαφές και τοποθέτηση δικτύου άρδευσης, το σύνολο σχεδόν των δένδρων, μέρος του βοτσαλωτού (σκούρου χρώματος) κ.λπ. και είναι προγραμματισμένες οι εργασίες κατασκευής του υπόλοιπου τμήματος βοτσαλωτού δαπέδου (ανοικτού χρώματος), εγκατάστασης χλοοτάπητα και θα ακολουθήσουν οι λοιπές εργασίες μέχρι την παραλαβή των φωτιστικών ώστε αυτά να τοποθετηθούν και να γίνουν κατόπιν όλες οι απαραίτητες δοκιμές καλής λειτουργίας όλων των δικτύων.

Επισημαίνεται ότι έχει υποβληθεί επιμέτρηση, η οποία έχει ελεγχθεί στο σύνολό της και αφορά όλες τις χωματουργικές εργασίες μέχρι και τις υποβάσεις (πλάκα από σκυρόδεμα) για την εγκατάσταση του βοτσαλωτού δαπέδου.

Η υπηρεσία θεωρεί ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και προτείνει για το συμφέρον του έργου την παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.4412/16, άρθρο 147), ήτοι μέχρι και την 20.12.2023.

Μετά τα παραπάνω, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το Ν.5013/2023 (ΦΕΚ/12/Α/19.01.2023), παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο

α) για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση ή μη του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου, με αναθεώρηση, κατά τριάντα πέντε (35) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 20.12.2023, μετά και την 5241/10.11.2023 Προέγκριση τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (3η

παράταση εργασιών) με την οποία διατυπώνεται η θετική γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης.

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη;

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος και Ι.Τσαναξίδης

Υπέρ της εισήγησης του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το από 13-11-2023 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλεξάνδρου Τσαχουρίδη

2.- Τις υπ' αριθ. 381 και 426/2023 αποφάσεις του Δ.Σ.

3.- Την υπ' αριθ. 311/2022 απόφαση της Ο.Ε.

4.- Την από 8-11-2023 αίτηση παράτασης εργασιών της αναδόχου εταιρίας.

5.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

6.- Τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν.4412/2016, του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του ν.4555/2018 και του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Εγκρίνει τη συζήτηση & λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα ως έκτακτης περίπτωσης, εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Β) Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου», κατά ενενήντα τριάντα πέντε (35) ημερών, δηλαδή έως τις 20-12-2023.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **520/2023**

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

[illegible]