

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθ. **16/2016** πρακτικό συνεδρίασης  
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Αρ. απόφ. **427/2016**

### Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  
παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού  
Συκιά-Παλατίτσια».

Σήμερα **20 Ιουλίου** του έτους **2016** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία **15/7/2016** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ' όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου **41** μελών βρέθηκαν παρόντα **32** μέλη:

Παρόντες	Απόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Χ. Κούτρας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5) Α. Σιδηρόπουλος, 6) Δ. Κουλουριώτης, 7) Δ. Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9) Σ. Διαμάντης, 10) Γ. Σοφινίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης, 12) Π. Τσαπαρόπουλος, 13) Β. Λυκοστράτης, 14) Γ. Κάκαρης, 15) Λ. Ακριβόπουλος, 16) Σ. Ασλάνογλου, 17) Γ. Ορφανίδης, 18) Χ. Γαϊτάνου, 19) Ν. Μαυροκεφαλίδης, 20) Α. Σιακαβάρας, 21) Θ. Τέτος, 22) Ι. Κυρατλίδης, 23) Μ. Σουμελίδης, 24) Ζ. Πατσίκας, 25) Α. Καγκελίδης, 26) Γ. Γουλτίδης, 27) Ι. Παπαγιάννης, 28) Η. Τσιφλίδης, 29) Α. Αποστολόπουλος, 30) Α. Μαρκούλης, 31) Σ. Στουγιάννος, 32) Γ. Μελιόπουλος.	Θ. Αγγελίνας, Μ. Παπαϊωάννου, Ι. Χειμώνας, Ε. Ιακωβίδου, Κ. Καραπαναγιωτίδης, Ν. Τσιαμήτρος, Σ. Ελευθεριάδου, Ν. Μπέκης, Π. Παπαδίνα

### Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Ε. Γκόγκα, Ν. Αγγέλου

### Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων

Χ. Κεχαΐδης, Σ. Κωτσιαντής, Ν. Γερούκης, Δ. Παπαετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η. Σοφινίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ. Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ. Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Ι. Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ. Πιστοφίδης, Α. Γκεκόπουλος, Σ. Λυκοστράτης, Ι. Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε. Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

**Σημείωση:** Κατά τη συζήτηση της υπ' αριθ. 412/2016 απόφασης προσήλθε ο κ. Η. Τσιφλίδης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι. Κυρατλίδης, Α. Καγκελίδης, Η. Τσιφλίδης, Σ. Στουγιάννος, Α. Μαρκούλης, Γ. Γουλτίδης, Ι. Παπαγιάννης, Γ. Μελιόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη, που έχει ως εξής:

1) Συντάχθηκε η υπ' αριθ. 63/2013 μελέτη του έργου από το Τεχνικό Τμήμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

2) Με την υπ' αριθ. 417/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου του τίτλου.

3) Με την υπ' αριθ. 615/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 08-10-2013, για ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου του τίτλου και ανατέθηκε αυτό στην "ΔΗΑΝΑ ΑΤΕΒΕ", με μέση ποσοστιαία έκπτωση (35,095%), και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης διακήρυξης.

4) Στις 19-03-2014 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για το συνολικό ποσό των 64.904,90 €, με Φ.Π.Α. (23%).

5) Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου ορίστηκε σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) και άρχισε από την υπογραφή της σύμβασης.

6) Το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η από 12/09/2014 Βεβαίωση Περαίσωσης εργασιών.

7) Στις 27/11/2014 συντάχθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜ, με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων της μελέτης όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και των νέων εργασιών που απαιτήθηκαν για την ολοκλήρωσή του. Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός ήταν υποσυμβατικός με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 6.105,25 ευρώ.

8) Τα ανωτέρω εγκρίθηκαν στις 17/12/2014 με την υπ' αριθ. 613/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας.

9) Στις 18/2/2015 θεωρήθηκε η Τελική Επιμέτρηση του έργου.

10) Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας στις 10/06/2015 με την υπ' αριθ. 350/2015 απόφαση του ενέκρινε : α) την ανάκληση της υπ' αριθ. 132/2015 απόφασής του, β) το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο της Επιτροπής Δηλωθεισών Βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου και γ) αναγνώρισε αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας για την αποκατάσταση των ζημιών.

11) Στις 5/10/2015 συντάχθηκε Αναλυτική Επιμέτρηση και Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών που περιλάμβανε τις εργασίες όπως αυτές τελικά εκτελέστηκαν στα πλαίσια της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν λόγω της διαπιστωμένης ανωτέρας βίας.

12) Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας στις 17/02/2016 με την υπ' αριθ. 59/2016 απόφαση του ενέκρινε πίστωση ώστε να περιληφθεί η δαπάνη που προέβλεπε το 2<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο της Επιτροπής Δηλωθεισών Βλαβών λόγω ανωτέρας βίας του έργου.

13) Το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας στις 09/05/2016 με την υπ' αριθ. 279/2016 απόφασή του ενέκρινε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜ.

14) Επειδή δε διενεργήθηκε προσωρινή παραλαβή του εν λόγω έργου εντός του οριζόμενου από τη νομοθεσία χρονικού διαστήματος, αλλά και παρήλθε ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (15 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της Τελικής Επιμέτρησης), με την υπ' αριθ. 396/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας, συγκροτήθηκε η Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.

15) Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου έγινε την 13-07-2016, από την αρμόδια επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 396/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 136 του Ν.4070/12 και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 137 του Ν.4070/12: «...Η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την προϊσταμένη αρχή...».

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά - Παλατίτσια».

Και κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη;

Μέλη: Ναι

Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α.Αποστολόπουλος, Ζ.Πατσίκας

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:

- 1.- Το από 13-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αριστομένη Λαζαρίδη.
- 2.- Την με αριθ. 63/2013 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.- Τις υπ' αριθ. 417 και 615/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 4.- Τις υπ' αριθ. 613/2014, 132, 350/2015 και 59, 279, 396/2016 αποφάσεις του Δ.Σ.
- 5.- Το από 13/7/2016 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρου έργου.
- 6.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
- 7.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του άρθρου 73 του Ν. 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 137 του Ν. 4070/2012, του άρθρου 75 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει το από 13/7/2016 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια», που εκτελέστηκε από την εταιρία με την επωνυμία «ΔΗΑΝΑ ΑΤΕΒΕ» με εργολαβία και η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 66.104,49€ με ΦΠΑ.

