

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **19 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **187 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».

Στη Βέροια, σήμερα στις **04 Οκτωβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **30-09-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος

Απόντες

1. Δ. Ράλλη (δήλωσε κώλυμα)
2. Δ. Τσανακτσίδης (αναπλ.μέλος)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 24-09-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΥΤΕΙΑΣ».
ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 34359/07-12-2018
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.650,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 27.720,00 € με ΦΠΑ.
Κ.Α. ΕΡΓΟΥ : 30.7135.017
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : (20,00%) τεκμαρτή.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 19-07-2019.

Σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 85/2018 μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων και της 24/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στην «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **21-03-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-03-2019, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 19-07-2019.

Το έργο έχει αποπερατωθεί πλήρως σύμφωνα με την μελέτη.

Με την αριθμ.πρωτ. 15513/26-06-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, για το λόγο ότι υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών που παρήγγειλε και ότι θα χρειαστεί να συντάξει ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.

Με την αριθμ. 513/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών δηλ. έως την 17-09-2019.

Με την αριθμ. 18915/05-08-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/2016), ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου του έργου κατά τρεις (3) μήνες, λόγω αναμονής έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και λόγω ανάγκης σύνταξης Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν. 3669/2008. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση ενενήντα (90) ημερών δηλαδή μέχρι την 17-12-2019.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **90 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-12-2019 με αναθεώρηση.

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 24-09-2019 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 85/2018 μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων.
3. Την αριθμ. 24/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς»".
4. Την από 21-03-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 513/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών, έως την 17-09-2019.
6. Την αριθμ.πρωτ. 18915/5-8-2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών για 90 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 17-12-2019.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, της παρ.8 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς**», με αναθεώρηση, για χρονικό διάστημα **90 ημερών**, δηλαδή έως **17-12-2019**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **187 / 2019**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 08-10-2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ