

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **27 / 2019** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **311 / 2019**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαιώσης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτείας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **17 Δεκεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **13-12-2019** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Α. Δέλλας
5. Α. Λαζαρίδης
6. Χρ. Τσιούντας
7. Γ. Γουλτίδης
8. Κ. Τροχόπουλος
9. Λ. Ασλανίδης (αναπλ.μέλος)

Απόντες

1. Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 11-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ : **ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΥΤΕΙΑΣ.**

ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 34359/07-12-2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.650,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 27.720,00 € με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7135.017.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ : (20,00%) τεκμαρτή.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, λήξη την 19-07-2019.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **85/2018** μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων και της αριθμ. **24/2019** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση της κατασκευής του έργου στην εταιρεία «ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **21-03-2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-03-2019, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαιώσης 19-07-2019.

Το έργο έχει αποπερατωθεί πλήρως σύμφωνα με τη μελέτη.

Με την αριθμ.πρωτ. 15513/26-06-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου, για το λόγο ότι υπάρχει καθυστέρηση στην παραλαβή

των υλικών που παρήγγειλε και ότι θα χρειαστεί να συντάξει ΑΠΕ, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.

Με την αριθμ. 513/2019 απόφαση του Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών δηλ. έως την 17-09-2019.

Με την αριθμ. 187/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση τριών (3) μηνών δηλ. έως την 17-12-2019.

Με την αριθμ. 28101/15-11-2019 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρου 147 παρ.10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου του έργου κατά δύο (2) μήνες, λόγω αναμονής έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και λόγω ανάγκης σύνταξης Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 48 του Ν.3669/2008. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση εξήντα (60) ημερών δηλαδή μέχρι την 17-02-2020.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **εξήντα (60) ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-02-2020 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Κ.Τροχόπουλος: Ψηφίζω Κατά.

Γ.Γουλτίδης: Ψηφίζω Κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 11-12-2019 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 85/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 24/2019 απόφαση Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».
4. Την από 21-03-2019 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 513/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες, έως 17-09-2019.
6. Την αριθμ. 187/2019 απόφαση Ο.Ε. «Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς».
7. Την αριθμ.πρωτ. 28101/15-11-2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών κατά εξήντα (60) ημέρες, λόγω αναμονής έγκρισης 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και λόγω σύνταξης Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης μέχρι 17-02-2020 με δικαίωμα αναθεώρησης, λόγω καθυστέρησης στην παραλαβή των υλικών με αποτέλεσμα να μην επαρκεί η αρχική προθεσμία.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Φυτειάς**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά 60 ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **17-02-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **311 / 2019**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΝΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 27-12-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ