

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **6 / 2020** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **66 / 2020**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **16 Μαρτίου** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **12-03-2020** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Α. Δέλλας
5. Κ. Τροχόπουλος
6. Λ. Ασλανίδης (αναπλ/κό μέλος)

**Απόντες**

1. Στ. Διαμάντης (δήλωσε κώλυμα)
2. Χρ. Τσιούντας
3. Γ. Γουλτίδης
4. Α. Λαζαρίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη συζήτηση της προημερησίας διάταξης αποχώρησε ο Κ.Τροχόπουλος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε στην Επιτροπή ότι υπάρχει το θέμα "Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»" που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή για να συζητηθεί ως έκτακτο.

Πρόεδρος: Επειδή ενώ είχαμε την εισήγηση εκ παραδρομής και από λάθος δεν μπήκε ως θέμα στην πρόσκληση και επειδή ο χρόνος περαίωσης μετά την 1<sup>η</sup> παράταση λήγει στις 19/03/2020, συμφωνείτε στη συζήτηση του;

Μέλη: Ναι.

Στη συνέχεια η Επιτροπή αφού δέχθηκε ομόφωνα να συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 09-03-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: «**Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας**».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 71/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 251.720,00€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ε.Δ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 118.833,49€ (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:64/7341.005

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μ.Ε. 52,79%.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευστάθιος Τζωρτζίνης.

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, λήξη την 24-01-2020, έγκριση 1<sup>ης</sup> Παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, λήξη την 19-03-2020.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **71/2017** μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της αριθμ. **23/2019** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ-Ε.Δ.Ε.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **24.04.2019** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 24.04.2019, χρόνο κατασκευής 270 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης, μετά την έγκριση της 1<sup>ης</sup> Παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες, την 19-03-2020.

Μετά από τις με αριθμ.πρωτ. 13666/06.06.2019 και 16656/09.07.2019 αιτήσεις του αναδόχου, με το ΔΥ/10.07.2019 εισηγητικό σημείωμα προς το Δ.Σ. ζητήθηκε η έγκριση της 1<sup>ης</sup> και 2<sup>ης</sup> παράτασης της 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. **512/2019** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Ακολούθως ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 17655/19.07.2019 έγγραφο υπέβαλε τρίτο αίτημα για χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 30.09.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.11.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.12.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 1η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 19.03.2020 η οποία εγκρίθηκε με την 544/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας.

Στη συνέχεια ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 29002/25.11.2019 έγγραφο υπέβαλε τέταρτο αίτημα (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/2016), για χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης της 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες έκαστη δηλαδή μέχρι τις 29.02.2020 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.03.2020 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 2η παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 3 μήνες δηλαδή έως τις 19.06.2020, η οποία εγκρίθηκε εν μέρει με την 312/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Κατόπιν ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 2017/31.01.2020 έγγραφο υπέβαλε πέμπτο αίτημα, για χορήγηση 5<sup>ης</sup> παράτασης της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 48 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 19.03.2020 χωρίς παράταση συνολικής προθεσμίας, η οποία εγκρίθηκε με την 35/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Τέλος ο ανάδοχος με το αριθμ.πρωτ. 4135/19.02.2020 έγγραφο υπέβαλε έκτο αίτημα, για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά 86 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 13.06.2020 με αναθεώρηση.

**Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο** γιατί επικράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή του έργου (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ψύχος) κατά τους μήνες Νοέμβριο 2019 έως Φεβρουάριο του 2020 βάση των μετεωρολογικών στοιχείων.

Μετά τα παραπάνω, η υπηρεσία μας **συμφωνεί** με το αίτημα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ψύχος) κατά τους προαναφερόμενους μήνες αλλά και λόγω της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας σύμφωνα με την αριθμ. 5216/12.07.2019 (ΑΔΑ:6Ω9Λ46ΜΚ6Π-ΞΜ7) απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας και θεωρεί ότι **πρέπει να δοθεί η 2<sup>η</sup> παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 86 ημέρες**, δηλαδή μέχρι τις 13.06.2020, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών του.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ.1ιδ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή: «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών,

υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση» καθώς και:

1. Την αριθμ. 71/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε.
2. Την αριθμ. 23/2019 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»".
3. Την από 24-04-2019 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
4. Την αριθμ. 512/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 37 ημέρες έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 31.07.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.09.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.10.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία.
5. Την αριθμ. 544/2019 απόφαση Δ.Σ., με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 2<sup>ης</sup>, 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά δύο μήνες έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 30.09.2019 για την 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, έως τις 30.11.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.12.2019 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, με ταυτόχρονη την 1<sup>η</sup> παράταση συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση), κατά 2 μήνες δηλαδή έως τις 19.03.2020.
6. Την αριθμ.312/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 3<sup>ης</sup> και 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά ένα μήνα έκαστη, δηλαδή μέχρι τις 29.12.2019 για την 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία και έως τις 31.01.2020 για την 4<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας.
7. Την αριθμ.35/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 4<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 48 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 19.03.2020, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας.
8. Την αριθμ.πρωτ. 4135/19.02.2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 48 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 13.06.2020.
9. Την αρ.πρωτ.1400/5-3-2020 Προέγκριση Τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (2<sup>ης</sup> Παράτασης εργασιών) από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Καλούμε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη **τη χορήγηση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 86 ημέρες**, δηλαδή μέχρι τις 13.06.2020, με αναθεωρήσεις.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 09-03-2020 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 71/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 23/2019 απόφαση Ο.Ε. «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»».
4. Την από 24-04-2019 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 512/2019 απόφαση "Έγκριση παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»».
6. Την αριθμ. 544/2019 «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας», με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, έως 19-03-2020.

7. Τις αριθμ. 312/2019 και 35/2020 αποφάσεις Ο.Ε, με τις οποίες χορηγήθηκαν παρατάσεις προθεσμίας περαίωσης του έργου.
8. Την αριθμ.πρωτ. 4135/19-02-2020 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ογδόντα έξι (86) ημέρες ήτοι έως 13/06/2020, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, με δικαίωμα αναθεώρησης.
9. Την αριθμ.πρωτ. 1400/05-03-2020 Προέγκριση τροποποίηση νομικής δέσμευσης (2<sup>ης</sup> παράτασης εργασιών) από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ.
10. Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 13/06/2020 με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
11. Τις διατάξεις των παρ. 8 & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Α)** Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.

**Β)** Εγκρίνει τη χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά ογδόντα έξι (86) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **13-06-2020**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **66 / 2020**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 27-03-2020  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ