

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **16 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **254 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **28 Ιουνίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 10:00 έως 11:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **24-06-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 14-06-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.

ΕΡΓΟ: «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 58/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 719.200,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε. »

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 401.861,39€ με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.64.7323.005

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) ημέρες,

Λήξη την 17-03-2021+ τέσσερις (4) μήνες παράταση, λήξη την 17-7-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η Οικονομική Επιτροπή: «1ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν.4412/2016.»

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **58/2019** μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. **23/2020** απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε. ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **17-06-2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 17-06-2020, χρόνο κατασκευής διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 17-03-2021.

Με την υπ' αριθμ. 26192/17-12-2020 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, διότι:

Με την αριθμ. **20/2021** απόφαση Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών, μέχρι την 17-7-2021.

Με την υπ' αριθμ. 10218/4-6-21 αίτηση του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 17 παρ.10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτελέσεως εργασιών του έργου κατά δύο (2) μήνες, διότι:

1. Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, ισχυρό ψύχος) που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης του δρόμου καθώς και επίστρωσης των κιβωτοειδών οχετών με τσιμεντοειδές υλικό.

2. Για την τακτοποίηση του φακέλλου του έργου (υποβολή και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών)

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 99% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι την 17-9-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για το έργο «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17/9/2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Γουλτίδης ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 14-06-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 58/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 23/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας».
4. Την από 17-06-2020 σύμβαση του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ.πρωτ. 10218/4-6-21 αίτηση, με την οποία ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά δύο (2) μήνες.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά δύο (2) μήνες δηλαδή μέχρι 17-09-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **17-09-2021**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **254 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 02-07-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ