

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **22 / 2021** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **337 / 2021**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».

Στη Βέροια, σήμερα στις **07 Σεπτεμβρίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **03-09-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 20-08-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 207.000,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ε «ΕΝΩΣΗ ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΤΕ.-ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1 44 . 1 7 5 , 6 9 € με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7323.011 (2021).

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδορίδης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 12-8-2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **30/2020 μελέτη** της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. **384/2020** απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Κ/Ε «ΕΝΩΣΗ ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε - ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **05-04-2021** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης **05-04-2021**, χρόνο κατασκευής εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης **05-10-2021**.

Με την αριθμ.πρωτ. 20086/19-08-2021 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρου. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες επειδή:

1. Στις 09/04/2021 υπογράφηκε η με αριθμό πρωτόκολλου 6123/09.04.2021 εργολαβική του εν λόγω έργου.

2. Στις 09/04/2021 κατέθεσα με την με αριθμό πρωτόκολλου 6151/09.04.2021 αίτηση μου τη Συγκοινωνιακή μελέτη εργοστασιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατασκευής του έργου.

3. Στις 28/07/2021 δημοσιεύτηκε στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ με αριθμό Φύλλου 3321/26.07.2021 η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για τους λόγους που αναφέρει ο αιτών παραπάνω.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή μέχρι την 05-2-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 05-02-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Ο Γ.Γουλιτίδης ψήφισε λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 20-08-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 30/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 207.000,00€ με ΦΠΑ, που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 384/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»".
4. Την από 05-04-2021 υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με συμβατικό ποσό 116.270,72 (πλέον ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 05-10-2021.
5. Την αριθμ.πρωτ. 20086/19-08-2021 αίτηση της αναδόχου «ΕΝΩΣΗ ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.-ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών μέχρι 05/02/2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή κυκλικών κόμβων**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **05/02/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **337 / 2021**.

.....
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 14-09-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ