

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. 7 / 2021 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: 89 / 2021.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6^{ου} και 13^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».

Στη Βέροια, σήμερα στις **29 Μαρτίου** του έτους **2021**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρες **από 10:00 έως 11:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **24-03-2021** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **8** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Γ. Γουλτίδης
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

Απόντες

1. Κ. Τροχόπουλος

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 19-03-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΕΡΓΟ: Ενεργειακή αναβάθμιση 6^{ου} & 13^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 620.000,00€.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 327.003,54 € (με ΦΠΑ 24%).

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: ΚΑ:64/7331.003.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: Μ.Ε. 47,26 %.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευστάθιος Τζωρτζίνης.

ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, λήξη την 25-11-2021.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 38/2020 μελέτη και την αριθμ. 321/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **25.11.2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Πολεοδομίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 25.11.2020, χρόνο κατασκευής 365 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 25.11.2021.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Ο ανάδοχος με το με αρ. πρ. 111/05.01.2021 έγγραφο υπέβαλε αίτημα για χορήγηση 1^{ης} παράτασης της 1^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά 45 ημέρες δηλαδή μέχρι τις 11.03.2021, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 24/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας.

Επίσης ο ανάδοχος με το με αρ. πρωτ. 4387/16.03.2021 έγγραφο υπέβαλε αίτημα για χορήγηση παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 25.06.2021.

Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία του covid-19.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί με την πανδημία του covid-19 και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί η παράταση της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 25.06.2021, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση της παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 25.06.2021.

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Ο Γ.Γουλιτίδης ψήφισε Λευκό.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 19-03-2021 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 38/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 321/2020 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6^{ου} και 13^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»".
4. Την από 25-11-2020 σύμβαση του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
5. Την αριθμ. 24/2021 απόφαση Ο.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά σαράντα πέντε (45) μέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης 11/03/2021.
6. Την αριθμ.πρωτ. 4387/16.03.2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δτ ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ» για χορήγηση παράτασης της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 25/06/2021, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της 2^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6^{ου} και 13^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας», χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης 25/06/2021.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **89 / 2021**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 12-04-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ