

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **10 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **151 / 2022**.

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5°, 8° & 12° Δημοτικά Σχολεία και 2° Γυμνάσιο Βέροιας)» ΑΜ: 82/2019.

Στη Βέροια, σήμερα στις **05 Απριλίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **01-04-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Γ. Μιχαηλίδης
7. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

1. Δ. Πυρινός (δήλωσε κώλυμα)
2. Κ. Βασιλειάδης (δήλωσε κώλυμα)
3. Α. Λαζαρίδης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15° θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 21-03-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης για το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5°, 8° & 12° Δημοτικά Σχολεία και 2° Γυμνάσιο Βέροιας)» ΑΜ:82/2019.

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 82/2019.

Ποσό Αρχικής Σύμβασης: 132.228,16 € (άνευ ΦΠΑ).

Σύνολο συμβάσεων: 132.228,16€ (άνευ ΦΠΑ).

Ανάδοχος: ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Συμβατική Δαπάνη: 132.228,16+31.734,76€ για Φ.Π.Α.= 163.962,92€.

Πίστωση από ΕΣΠΑ-LEADER στον Κ.Α. 64/7331.007.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 47,11 %.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σιδηροπούλου Στέλλα Αρχ/των Μηχ/κός.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "η) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **320/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας που κατακύρωσε την εκτέλεση του έργου στο όνομα της

«ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» & του υπ' αριθ. πρωτ. 23895/16-11-2020 Εργολαβικού Συμφωνητικού (Σύμβαση) και των λοιπών συμβατικών τευχών του έργου του θέματος. Το έργο σύμφωνα με την αρχική σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 16/11/2020, χρόνο κατασκευής 360 ημέρες δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 16/11/2021.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε εμπρόθεσμα, στις 11/10/2021 την αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης (16/11/2021) έως (16/02/2022), δηλαδή για χρονικό διάστημα 90 ημερών. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείτο είναι ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην πορεία των εργασιών λόγω έξαρσης της πανδημίας covid19 και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τους προηγούμενες μήνες στην περιοχή του έργου. Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ζητά να δοθεί παράταση 90 ημερών.

Η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βέροιας αναφέρει ότι πράγματι υπήρξε καθυστέρηση των εργασιών λόγω της θέσης του έργου, οι εργασίες στις σχολικές αυλές έπρεπε να πραγματοποιούνται μόνο σε αργίες και Σαββατοκύριακα, και ο ωφέλιμος χρόνος μειώθηκε περισσότερο λόγω των καιρικών συνθηκών. Επίσης οι μόνες εργασίες που υπολείπονται στο έργο είναι τα αθλητικά δάπεδα των σχολείων 5^ο δημοτικό και 12^ο δημοτικό σχολεία.

Περαιτέρω αναφέρεται βάση των συνημμένων μετεωρολογικών στοιχείων από τον μετεωρολογικό σταθμό Βεροίας-Μακροχωρίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (<http://penteli.meteo.gr/stations/veroia/>) ότι στο διάστημα από 1^η Ιανουαρίου έως 11^η Οκτωβρίου 2021 υπήρξαν 95 ημέρες με βροχόπτωση, κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών του έργου, καθώς αυτές είναι όλες υπαίθριες. Επίσης ο ανάδοχος έχει προσκομίσει βεβαίωση από την εταιρεία ARTFLOOR η οποία είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση των αθλητικών δαπέδων, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες θα καθυστερήσουν λόγω covid-19 κατά δύο μήνες.

Για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος όλο αυτό το διάστημα δεν μπορούσε να εκτελέσει εργασίες.

Η Υπηρεσία συμφωνεί με τα παραπάνω, αποδέχεται ως λόγους παράτασης την πανδημία και τις βροχερές μέρες, θεωρεί ότι η καθυστέρηση αναλογεί σε 90 ημέρες και προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 90 ημέρες, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 με αναθεώρηση.

Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει εκφράσει τη θετική γνώμη της με το Α.Π. 5788/16.11.2021.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 90 ημερών, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις **16/02/2022**.

Αναφέρουμε ότι εκ παραδρομής από παράληψη της υπηρεσίας η έγκριση της παράτασης από την Ο.Ε. δεν έγινε στο χρόνο που υποβλήθηκε το αίτημα του αναδόχου και προκειμένου να πληρωθούν οι λογαριασμοί του έργου και με δεδομένο ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, ζητείται εκ των υστέρων η έγκριση της επιτροπής για την παράταση.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Επειδή εκ παραδρομής από παράληψη της αρμόδιας υπηρεσίας δεν υποβλήθηκε το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης από την Ο.Ε. και δεδομένου ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, συμφωνείτε;

Ο Γ.Μιχαηλίδης έδωσε λευκή ψήφο.

Ο Κ.Θεοδωρίδης δήλωσε: «ΥΠΕΡ δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο, με επιφύλαξη όμως στην άποψη του αρμοδίου αντιδημάρχου ότι η καθυστέρηση για την έγκριση της παράτασης οφείλεται στην εκ παραδρομής παράλειψη της υπηρεσίας».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 21-03-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 82/2019 μελέτη, προϋπολογισμού 310.000,00€ με Φ.Π.Α, που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 320/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5°, 8° & 12° Δημοτικά Σχολεία και 2° Γυμνάσιο Βέροιας)»".
4. Την αριθμ. 23895/16-11-2020 υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με συμβατικό ποσό 163.962,92€ (με ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 16-11-2021.
5. Την από 11/10/2021 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
6. Τη σύμφωνη γνώμη και την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, δηλαδή μέχρι τις 16-02-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Την με αριθμ.πρωτ. 5788/16-11-2021 θετική γνωμοδότηση της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Ότι εκ παραδρομής από παράληψη της αρμόδιας υπηρεσίας δεν υποβλήθηκε το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση παράτασης από την Ο.Ε., δεδομένου ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5°, 8° & 12° Δημοτικά Σχολεία και 2° Γυμνάσιο Βέροιας)»**, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **16-02-2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **151 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
 Βέροια 06-04-2022
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ