

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **11 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **170 / 2022**.

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» ΑΜ:78/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **12 Απριλίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **10:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **08-04-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

KANENAS

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 05-04-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας».

ΕΡΓΟ:	«Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας».
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	204.088,29€ με ΦΠΑ 24%
Κ.Α ΕΡΓΟΥ:	02.64.7322.001
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ:	22,51%
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ:	Παρ. Παυλοπούλου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ:	8 ΜΗΝΕΣ (240 ΗΜΕΡΕΣ)

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. **168/2020** έγκριση της μελέτης του από το ΔΣ και την αριθ. **331/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **21-10-2021** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών, ΥΔΟΜ, Κτηματολογίου, Περιουσίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-10-2021, χρόνο κατασκευής 240 ημέρες (8 μήνες) και ημερομηνία περαίωσης 21-06-2022.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με το από 1-04-2022/15899 αίτημα του ο ανάδοχος ζητά την τροποποίηση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος με την κάτωθι αιτιολόγηση:

Αιτούμαστε παράταση της τέταρτης τμηματικής προθεσμίας του έργου με βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (Προθεσμίες) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για σαράντα πέντε μέρες, βάσει των πραγματικών συνθηκών του έργου και τις απρόβλεπτες συνθήκες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

Στις 21-10-2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» με την καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου να έχει καθοριστεί σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η 4^η τμηματική προθεσμία προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 21/04/2022 και προέβλεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 90% των εργασιών σκυροδέτησης προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες επενδύσεων, επιστρώσεων και οι τοποθέτηση του εξοπλισμού υπαίθριας εκγύμνασης.

Η παραπάνω απαίτηση δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί εξαιτίας προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.

Οι έντονες βροχοπτώσεις αλλά και οι χαμηλές θερμοκρασίες, εμπόδισαν την εκτέλεση των εργασιών του έργου. Ο συνολικός χρόνος που δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ήταν σαράντα πέντε (45) μέρες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις συνημμένες μετεωρολογικές προγνώσεις και στο ημερολόγιο του έργου.

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε παράταση της τμηματικής προθεσμίας του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για σαράντα πέντε (45) μέρες. Η μετατόπιση των τμηματικών προθεσμιών δεν συνεπάγεται και μη ανάγκη χορήγησης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ανάλογα και με τις συνθήκες που θα συναντηθούν κατά την κατασκευή.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, επειδή :

1. βρίσκει την αιτιολόγηση του αναδόχου βάσιμη,
2. το οικονομικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται στα τεύχη της σύμβασης και ο συνολικός χρόνος δεν μεταβάλλεται,

συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να εγκριθεί η παράταση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, όπως περιγράφεται παραπάνω χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες όπως περιγράφεται παραπάνω χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

(Απόψεις επί του παρόντος θέματος καταχωρήθηκαν στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για το οποίο εκδόθηκε η αριθμ. 164/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Πρόεδρος: Συμφωνείτε με το εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 05-04-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 78/2020 μελέτη που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

3. Την αριθμ. 168/2020 απόφαση Δ.Σ., σχετικά με την έγκριση της μελέτης του έργου και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης με ανοιχτό-ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
4. Την αριθμ. 331/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας»".
5. Την από 21-10-2021 σύμβαση του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας.
6. Την αριθμ.πρωτ. 15899/01-04-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις μέχρι τις 05/06/2022, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας**», χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας, κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **05-06-2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **170 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 15-04-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ