

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **16 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **248 / 2022**.

Περίληψη

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» ΑΜ:78/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **24 Μαΐου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **20-05-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Στ. Διαμάντης
4. Α. Λαζαρίδης
5. Δ. Πυρινός
6. Γ. Μιχαηλίδης
7. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

1. Α. Τσαχουρίδης (δήλωσε κώλυμα)
2. Λ. Ασλανίδης (δήλωσε κώλυμα)
3. Λ. Ακριβόπουλος
4. Α. Δέλλας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 17-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου.

ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του Δ. Βέροιας.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΛΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 204.088,29 με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: 02.64.7322.001.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 22,51%.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Παρ. Παυλοπούλου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 8 ΜΗΝΕΣ (240 ΗΜΕΡΕΣ).

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 168/2020 απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της μελέτης από το ΔΣ και την αριθμ. 331/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 21-10-2021 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών, ΥΔΟΜ, Κτηματολογίου, Περιουσίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 21-10-2021, χρόνο κατασκευής 240 ημέρες (8 μήνες) και ημερομηνία περαίωσης 21-06-2022.

Έως σήμερα έχει χορηγηθεί με την αριθμ. 170/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παράταση της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με το από 09-05-2022 αίτημά του ο ανάδοχος ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος με την κάτωθι αιτιολόγηση:

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (Προθεσμίες) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για

ενενήντα μέρες, βάσει των πραγματικών συνθηκών του έργου και τις απρόβλεπτες συνθήκες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

Στις 21/10/2021 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του Δ. Βέροιας» με την καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου να έχει καθοριστεί σε 240 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, η 4^η τμηματική προθεσμία προβλεπόταν να ολοκληρωθεί μέχρι τις 21/04/2022 και προέβλεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 90% των εργασιών σκυροδέτησης προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες επενδύσεων, επιστρώσεων και οι τοποθέτηση του εξοπλισμού υπαίθριας εκγύμνασης. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών ήταν αδύνατο να ολοκληρωθούν οι εργασίες σκυροδέτησης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Για τον λόγο αυτό πριν την λήξη της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας στις 21/04/2022, ζητήθηκε έγκαιρα τροποποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος και η νέα ημερομηνία καθορίστηκε στις 05/06/2022.

Κατά τη διάρκεια προόδου των εργασιών προέκυψαν καθυστερήσεις οι οποίες οφείλονταν κυρίως σε έντονες βροχοπτώσεις αλλά και σε παγετό. Συγκεκριμένα, ο συνολικός χρόνος που δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ήταν πενήντα τρεις (53) ημέρες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα συνημμένα κλιματολογικά στοιχεία. Επιπλέον, προέκυψαν καθυστερήσεις στις παραγγελίες των υλικών.

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για ενενήντα (90) μέρες. Η μετατόπιση των τμηματικών προθεσμιών δεν συνεπάγεται και μη ανάγκη χορήγησης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ανάλογα και με τις συνθήκες που θα συναντηθούν κατά την κατασκευή.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, επειδή :

1. βρίσκει την αιτιολόγηση του αναδόχου βάσιμη,
2. το οικονομικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται στα τεύχη της σύμβασης.

Συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να εγκριθεί η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, όπως αιτιολογείται παραπάνω.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε ;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ, λόγω κακής σύνθεσης της επιτροπής όπως εξηγώ στην τοποθέτησή μου στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 17-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 78/2020 μελέτη προϋπολογισμού 263.000,00€ με ΦΠΑ 24%, που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 168/2020 απόφαση Δ.Σ., σχετικά με την έγκριση της μελέτης του έργου και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης με ανοιχτό-ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

4. Την αριθμ. 331/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας»".
5. Την από 21/10/2021 σύμβαση του έργου μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας με ημερομηνία περαίωσης 21/06/2022.
6. Την αριθμ. 170/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας» ΑΜ:78/2020", κατά 45 ημέρες, χωρίς παράταση της συνολικής προθεσμίας.
7. Την αριθμ.πρωτ. 21546/09-05-2022 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, από τη συμβατική ημερομηνία περαίωσης 21-06-2022, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
9. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι Δήμου Βέροιας**» ΑΜ:78/2020, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **21/09/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **248 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 27-05-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ