

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ. **27 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **431 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δ. Βέροιας» ΑΜ:72/2020.

Στη Βέροια, σήμερα στις **12 Σεπτεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **27/08-09-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Β. Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος
2. Α. Τσαχουρίδης
3. Στ. Διαμάντης
4. Λ. Ασλανίδης
5. Α. Λαζαρίδης
6. Γ. Μιχαηλίδης
7. Α. Δέλλας (αναπλ/κό μέλος)

Απόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος (δήλωσε κώλυμα)
2. Δ. Πυρινός
3. Κ. Θεοδωρίδης
4. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα)

Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 31-08-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών-Περιουσίας Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 1^{ης} οριακής προθεσμίας του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου.

ΕΡΓΟ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δ. Βέροιας».

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 72/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 75.000,00€

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ: 289/2021

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Εταιρεία Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 62.303,59€ (με ΦΠΑ 24%)

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7321.011 και 30.64.7331.008

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΠΑΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 20-03-2022.

1^η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 20-09-2022.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 72/2020 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Βέροιας και της 289/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις 20-09-2021 μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών - Περιουσίας και της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 20-09-2021, χρόνο κατασκευή (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 20-03-2022.

Με την αίτηση με αρ. πρωτ. 4995/02-02-2022 η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε να της χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα (180) Εκατόν ογδόντα ημερών δηλαδή μέχρι τις 20-09-2022 λόγω:

1. Ότι το έργο εκτελείται μόνο κατά τις μέρες που οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές (διακοπές σχολείων) και

2. Των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει και οφείλονται στα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, καθώς δημιουργούνται τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά προβλήματα (μεταφορά των εργαζομένων, αριθμός εργαζομένων στο εργοτάξιο, επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας, σοβαρά προβλήματα στις προμήθειες των υλικών κλπ.) στην εκτέλεση του έργου.

Με την αριθμ. 43/2022 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας παράτασης του έργου κατά 6 (έξι) μήνες έως 20-09-2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 147 (Προθεσμίες) παρ.4 του Ν.4412/2016 «.....Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

Με το παρών εισηγητικό σημείωμα η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λόγω του ότι:

A) έχοντας υπόψη ότι έως και σήμερα έχει εκτελεστεί ποσοστό μικρότερο του 50% της σύμβασης.

B) έχοντας υπόψη ότι απομένει η κατασκευή τριών ραμπών που έχουν υποδειχθεί από την υπηρεσία αλλά δεν κατασκευάστηκαν.

Γ) έχοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην χώρα λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Δ) Τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Ε) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν κατέθεσε αίτημα χορήγησης παράτασης του έργου.

Ζ) Το γεγονός ότι ο ανάδοχος με την υπ' αρ.πρωτ. 39674/9-08-2022 αίτησή του αιτείται τη διακοπή των εργασιών του έργου.

Εισηγείται την χορήγηση της **οριακής προθεσμίας** για το συμφέρον του έργου και η οποία υπολογίζεται στο 1/2 του χρόνου με βάση την αρχική σύμβαση και τις εγκεκριμένες παρατάσεις στις **90 ημέρες** ήτοι ημερομηνία λήξης της οριακής προθεσμίας **20-12-2022**.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει ή μη την χορήγηση της οριακής προθεσμίας του έργου για χρονικό διάστημα 90 ημέρες για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δ. Βέροιας» δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 20-12-2022 με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση οριακής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **(90) Ενενήντα ημερών δηλαδή μέχρι τις 20-12-2022 με αναθεώρηση.**

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 31-08-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 72/2020 μελέτη, προϋπ/σμού 75.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

3. Την αριθμ. 289/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας»".
4. Την από 20-09-2021 υπογραφείσα σύμβαση, με συμβατικό ποσό 62.303,59€ (με ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 20/03/2022.
5. Την αριθμ. 43/2022 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας»" και ημερομηνία περαίωσης 20/09/2022.
6. Το ότι ο ανάδοχος «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» δεν υπέβαλε αίτηση για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
7. Την αριθμ. 39674/09-08-2022 αίτηση του αναδόχου «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» με την οποία αιτείται τη διακοπή των εργασιών του έργου.
8. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση της οριακής προθεσμίας παράτασης των εργασιών περαίωσης, για το συμφέρον του έργου, κατά ενενήντα (90) ημέρες δηλαδή μέχρι τις 20-12-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση **οριακής προθεσμίας** παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε Σχολικές Μονάδες του Δήμου Βέροιας**» ΑΜ:72/2020, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **20/12/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **431 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 26-09-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ