

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **32 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **559 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας - Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής του Δήμου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)» ΑΜ:1/2021.

Στη Βέροια, σήμερα στις **15 Νοεμβρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. **32/11-11-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

ΚΑΝΕΝΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα μέλη Γ.Μιχαηλίδης και Κ.Θεοδωρίδης προσήλθαν στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση της αριθμ. 544/2022 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 08-11-2022 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου.

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας–Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ ειδικής αγωγής του Δήμου Βέροιας (Υποέργο 2)».

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ-Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗ Ο.Ε.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 132.763,66€.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: 02.64.7331.010.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 25,05%.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Παρασκευή Παυλοπούλου.

ΠΡΟΘ. ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 6 ΜΗΝΕΣ (180 ΗΜΕΡΕΣ).

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 21/2022 έγκριση της μελέτης του από το ΔΣ και την αριθμ. 196/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ-Δ.ΦΩΤΑΡΟΥΔΗ Ο.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **07-06-2022** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών-ΥΔΟΜ-Κτηματολογίου-Περιουσίας και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 07-06-2022, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες (6 μήνες) και ημερομηνία περαίωσης 07-12-2022.

Με το από αριθ. πρωτ. 54708/3-11-2022 αίτημά του ο ανάδοχος ζητά την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος με την κάτωθι αιτιολόγηση:

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου με βάση το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 (Προθεσμίες) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για ενενήντα μέρες, βάσει των πραγματικών συνθηκών του έργου και τις απρόβλεπτες συνθήκες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

Στις 07-06-2022 υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας – Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ ειδικής αγωγής του Δ. Βέροιας Υπόεργο 2)» με την καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου να έχει καθοριστεί σε 180 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα με τις αντίστοιχες εργασίες και εκκρεμούν η αντικατάσταση των κουφωμάτων και οι βαφές του κτιρίου. Το ποσοστό ολοκλήρωσης των εργασιών είναι στο 50% της μελέτης.

Μέχρι και σήμερα έχει συνταχθεί και εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου που περιλαμβάνει αλλαγές στις ποσότητες σε εργασίες σχετικά με τον ανελκυστήρα, αφού τροποποιήθηκε η στατική μελέτη του και εκκρεμεί η σύνταξη και υποβολή του 2^{ου} ΑΠΕ.

Λόγω της αλλαγής της στατικής μελέτης του ανελκυστήρα την υποβολή του 1^{ου} και 2^{ου} ΑΠΕ καθώς και του γεγονότος ότι το σχολείο είναι σε λειτουργία και οι εργασίες εκτελούνται κατά βάση τις ημέρες που το σχολείο δεν λειτουργεί.

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου για ενενήντα (90) μέρες.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, επειδή:

1. βρίσκει την αιτιολόγηση του αναδόχου βάσιμη,
2. το οικονομικό αντικείμενο είναι αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεται στα τεύχη της σύμβασης,

συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να εγκριθεί η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, όπως αιτιολογείται παραπάνω.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες .

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ λόγω κακής σύνθεσης της επιτροπής, πλην όμως συμφωνώ με την εισήγηση για το θέμα.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη:

1. Το από 08-11-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 1/2021 μελέτη προϋπολογισμού 176.000,00€ της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
3. Την αριθμ. 196/2022 απόφαση Ο.Ε. "Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοικτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας - Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής του Δήμου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)» ΑΜ:1/2021".
4. Την από. 07-06-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας με συμβατική ημερομηνία περαίωσης την 07-12-2022.
5. Την αριθμ.πρωτ. 54708/03-11-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.

6. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
8. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 184 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας - Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής του Δήμου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)**» ΑΜ:1/2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά ενενήντα (90) ημέρες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **07/03/2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **559 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια 18-11-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ