

Βέροια 21/04/2021

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 08/2019

Ποσό Αρχικής Σύμβασης	24.964,98 € (άνευ ΦΠΑ)
Σύνολο συμβάσεων	24.964,98 (άνευ ΦΠΑ)

Ανάδοχος: Πέτρος Αγαθαγγελίδης

Συμβ. Δαπάνη: 24.964,98 € + 5.991,60 € για Φ.Π.Α.= 30.956,58 €

Πίστωση από ΓΓΑ στον Κ.Α. 61.7326.001

ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: 13 %

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Ευθύμιος Γκαβανάς Πολ/κός Μηχ/κός

Σύμφωνα με το [άρθρο 72 παρ.ιδ του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "*ιδ*) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση."

Επίσης με το [άρθρο 72 παρ.η του Ν.3852/2010](#) (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) η Οικονομική Επιτροπή: "*η*) Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της."

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την με αριθμ πρωτ. 2965/2021 σύμβαση του αναδόχου 'Πέτρος Αγαθαγγελίδης' με τον Δήμο Βέροιας κατ' εφαρμογή της 492/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού, για κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον εργολήπτη 'Πέτρο Αγαθαγγελίδη'

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση είχε ημερομηνία έναρξης 19/02/2021, χρόνο κατασκευής 3 μήνες (90 ημέρες) δηλαδή συμβατική ημερομηνία περαίωσης τη 19/05/2021.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε στις 14/4/2021 την πρώτη αίτηση για έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου. Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται ήταν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου.

Θεωρείται ότι η καθυστέρηση των εργασιών λόγω του παραπάνω λόγου είναι 3 μήνες (90 ημέρες) και προτείνεται για το συμφέρον του έργου η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες (90 ημέρες), σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/16 με αναθεώρηση.

Μετά από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης καθώς και όλων των τμηματικών προθεσμιών με αναθεώρηση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα 3 μηνών (90 ημέρες), δηλαδή ημερομηνία περαίωσης στις 19/08/2021.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών & Πολεοδομίας

Αλέξανδρος Τσαχουρίδης