



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 14-06-2021

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τ.Υ.Ε.Ε.
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59132, Βέροια
Τηλ : 2331350600
Πληροφορίες: Σάββας Θεοδωρίδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη 2^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών
ΕΡΓΟ: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΡΟΙΑΣ»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 581/2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 719.200,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε »

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 401.861,39 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.64.7323.005

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ (270) ημέρες,

λήξη την 17-03-2021+ τέσσερις (4) μήνες παράταση, λήξη την 17-7-2021

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπ'αριθ. 58/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την υπ'αριθ 23/2020 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **17-06-2020** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 17-06-2020, χρόνο κατασκευής διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 17-03-2021.

Με την υπ' αριθμ. 26192/17-12-2020 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το αρθ. 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, διότι:

Με την υπ' αριθ. 20/21 απόφαση Ο.Ε. χορηγήθηκε παράταση εκατόν είκοσι (120) ημερών, μέχρι την 17-7-2021.

Με την υπ' αριθ. 10218/4-6-21 αίτηση του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 17 παρ.10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζήτησε την παράταση του χρόνου εκτελέσεως εργασιών του έργου κατά δύο (2) μήνες, διότι:

1. Εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις, ισχυρό ψύχος) που επικρατούσαν στην περιοχή του έργου κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης του δρόμου καθώς και επίστρωσης των κιβωτοειδών οχετών με τσιμεντοειδές υλικό.
2. Για την τακτοποίηση του φακέλλου του έργου (υποβολή και έγκριση Ανακατασκευαστικού Πίνακα Εργασιών)

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 99% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή μέχρι την 17-9-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για το έργο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ.», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 17-9-2021, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Ε.Ε.	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ