



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Βέροια, 8-08-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου
ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος.
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 64/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κατσουγιαννόπουλος Γεώργιος
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 28.500,00€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.64.7333.004
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 30-08-2019 μετά από την 2^η παράταση εργασιών.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 64/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 2875/20280/25-07-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα Κατσουγιαννόπουλου Γεώργιου, με προσφερθείσα μέση έκπτωση 5.00 %.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **2-08-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 2-08-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-02-2019

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 2547/30-01-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε την 1^η παράταση των εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε με τη υπ' αριθ.152/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ.8724/9-04-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε την 2^η παράταση των εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε με τη υπ' αριθ 334/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 19120 /8-08-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου για διάστημα δυο (2) μηνών λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να

δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως 30-10-2019, λόγω σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 30-10-2019, λόγω σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

Η έγκριση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου σύμφωνα με τον παρ.10 του άρθρου 147 του ν.4412/2016, διενεργείται από το Δημοτικό Συμβούλιο (προϊσταμένη αρχή) και θα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να συντελεστεί εγκαίρως και σύμφωνα με τη νομοθεσία

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ

α.α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ

Η Επιβλέπουσα

Παρ. Παυλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Τ.Τ.Σ.Ε

α.α

Παν. Ζαχαρόπουλος
ΑρχιτεκτωνΜηχ/κός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών

Στέφανος Βουτσιλάς
Ηλ/γος Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βέροια, 8-08-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

Προς :

Τμήμα: Τεχνικό –Συντήρησης Έργων
Γραφείο: Γ1
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4
Ταχ. Κωδ.: 59100, Βέροια
Τηλ : 2331350566
Πληροφορίες: Παρ. Παυλοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου
ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Μακεδονίδος.
ΑΡΙΘ.ΜΕΛ. : 64/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 Ευρώ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κατσουγιαννόπουλος Γεώργιος
ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ : 28.500,00€ με ΦΠΑ.
Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.64.7333.004
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Παρασκευή Παυλοπούλου
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 30-08-2019 μετά από την 2^η παράταση εργασιών.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 64/2018 μελέτη του Τ.Τ.Σ.Ε. και της υπ' αριθ. 2875/20280/25-07-2018 απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Βέροιας που κατακυρώνει την εκτέλεση του έργου στο όνομα Κατσουγιαννόπουλου Γεώργιου, με προσφερθείσα μέση έκπτωση 5.00 %.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **2-08-2018** μεταξύ της Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 2-08-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 2-02-2019

Με την υπ' αριθμ.πρωτ. 2547/30-01-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε την 1^η παράταση των εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε με τη υπ' αριθ.152/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας.

Με την υπ' αριθμ.πρωτ.8724/9-04-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζήτησε την 2^η παράταση των εργασιών του έργου η οποία εγκρίθηκε με τη υπ' αριθ 334/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Βέροιας.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 19120 /8-08-2019 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου για διάστημα δυο (2) μηνών λόγω σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ 8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 . Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση έως 30-10-2019, λόγω σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα έως 30-10-2019, λόγω σύνταξης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών .

Η έγκριση της παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου σύμφωνα με τον παρ.10 του άρθρου 147 του ν.4412/2016, διενεργείται από το Δημοτικό Συμβούλιο (προϊσταμένη αρχή) και θα πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να συντελεστεί εγκαίρως και σύμφωνα με τη νομοθεσία

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ

α.α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ