



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Τμήμα: Υδραυλικών &  
Εγγειοβελτιωτικών Έργων  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4, Βέροια  
Ταχ. Κωδ.: 591 32  
Τηλ : 2331350612  
Πληροφορίες: Σ. Θεοφυλακτίδου**

Βέροια, 06-07-2018

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

**Προς :**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου**

**ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ**

**ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 35/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 €**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ**

**ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 42.444,36 € (με ΦΠΑ 24%).**

**Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7333.007**

**ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ( 46,94 %)**

**ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου**

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν είκοσι (180) ημέρες, λήξη την 23-08-2018**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 35/2017 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 34/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ.

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **23-02-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και της ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 23-02-2018, χρόνο κατασκευής 180 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 23-08-2018.

Οι εργασίες κατασκευής του έργου ξεκίνησαν περίπου στα μέσα του μήνα Απριλίου. Σχεδόν σε όλη την διάρκεια του μήνα Μαΐου υπήρχαν έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις).

Επίσης με το αρ. πρ.15300/04.06.2018 ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθούν κυκλοφοριακές και άλλες εγκρίσεις οι οποίες δεν έχουν παρθεί.

Έως σήμερα δεν έχει χορηγηθεί άλλη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Με την υπ' αρ. πρ. 17525/25-06-2018 αίτησή του ο παραπάνω εργολάβος ζητά την παράταση των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών δηλαδή μέχρι τις 22.12.2018, προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, προκειμένου να

καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τεσσάρων (4) μηνών δηλαδή μέχρι την 22-12-2018 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **120 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 22-12-2018 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
-------------	----------------	---------------------------

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.	ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
---------------------------------------	--	--