



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Τμήμα: Υδραυλικών &  
Εγγειοβελτιωτικών Έργων  
Ταχ. Δ/ση : Βικέλα 4, Βέροια  
Ταχ. Κωδ.: 591 32  
Τηλ : 23 31 35 06 12  
Πληροφορίες: Σ. Θεοφυλακτίδου**

Βέροια, 23-08-2019

Αρ. Πρωτ. Δ.Υ

**Προς :**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών έργου**

**ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ**

**ΑΡΙΘ.ΜΕΛ.: 21/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βέροιας**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 €**

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 47.999,93 € (με ΦΠΑ 24%).**

**Κ.Α ΕΡΓΟΥ: Κ.Α.30.7333.008**

**ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ: ( 40,00 %)**

**ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Σοφία Θεοφυλακτίδου**

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Έως την 27-08-2019**

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την 21/2018 μελέτη του Τ.Υ.Ε.Ε. και της 519/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στον ΚΑΪΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ .

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπεγράφη στις **31-08-2018** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης 31-08-2018, χρόνο κατασκευής 120 ημέρες και ημερομηνία περαίωσης 28-12-2018.

Έως σήμερα έχουν χορηγηθεί τρεις παρατάσεις με προθεσμία περαίωσης του έργου έως την 27-08-2019 (Η 1<sup>η</sup> παράταση εγκρίθηκε με την 993/18 Απόφαση Δ.Σ. Βέροιας, η 2<sup>η</sup> παράταση εγκρίθηκε με την 335/19 Απόφαση Δ.Σ. Βέροιας και η 3<sup>η</sup> παράταση εγκρίθηκε με την 485/19 Απόφαση Δ.Σ. Βέροιας.

Επίσης για το έργο έχουν γίνει οι εργασίες που περιέχονται στην μελέτη περίπου στο 85% του συνόλου τους.

Με την αρ. πρ. 16028/02.07.2019 αίτηση ο ανάδοχος ζητά να του χορηγηθεί παράταση εργασιών για χρονικό διάστημα τριών μηνών δηλαδή μέχρι τις 27.11.2019, λόγω:

- σύνταξη 1ου ΑΠΕ και όλων των απαραίτητων εγγράφων προκειμένου να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιών.
  - έντονων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων) στα μέσα του μήνα Ιουνίου.
- Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας, συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση, σύμφωνα με την παρ.8 του Άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, τριών (3) μηνών δηλαδή μέχρι την 27.11.2019 με αναθεώρηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση γενικής παράτασης των εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα **90 ημερών**, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 27.11.2019 με αναθεώρηση.

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Σιδηρόπουλος Αθανάσιος

<p>Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ</p> <p>ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ</p> <p>ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.</p>	<p>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ</p> <p>ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΚΑΒΑΝΑΣ</p> <p>ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</p>	<p>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ</p> <p>ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ</p> <p>ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ</p>
---	---	--