

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **16 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **249 / 2022**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» ΑΜ:115/2021.

Στη Βέροια, σήμερα στις **24 Μαΐου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **20-05-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **7** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Στ. Διαμάντης
4. Α. Λαζαρίδης
5. Δ. Πυρινός
6. Γ. Μιχαηλίδης
7. Κ. Θεοδωρίδης

Απόντες

1. Α. Τσαχουρίδης (δήλωσε κώλυμα)
2. Λ. Ασλανίδης (δήλωσε κώλυμα)
3. Λ. Ακριβόπουλος
4. Α. Δέλλας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 20-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου.

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (115/2021)»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 115/2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 765.000,00 Ευρώ.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.».

ΣΥΜΒ. ΔΑΠΑΝΗ: 519.118,75 € με ΦΠΑ.

Κ.Α. ΕΡΓΟΥ: 64.7323.007

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Δώδεκα (12) μήνες, λήξη την 14-01-2023.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 115/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 480/2021 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Εταιρεία «ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **14-01-2022** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης 14/01/2022, χρόνο κατασκευής δώδεκα (12) μήνες και ημερομηνία περαίωσης 14/01/2023.

Με την αριθμ. 18847/19-4-2022 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά τη συνολική παράταση

του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, επειδή σύμφωνα για την έναρξη των εργασιών προϋποθέτει την έγκριση κυκλοφοριακών εργοταξιακών ρυθμίσεων, η οποία υποβλήθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την 8-4-2022.

Σύμφωνα με το αριθμ. 6 της Ε.Σ.Υ., εγκρίθηκε το 1^ο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου που προέβλεπε την έναρξη του έργου την 14-01-2022, συνολική προθεσμία δώδεκα (12) μήνες και τις παρακάτω ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες:

• Πρώτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (14-1-2022 έως 14-2-2022):

Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιμασία και ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης.

• Δεύτερη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (15-2-2022 έως 14-3-2022):

Αφορά την περιοχή Μελέτης του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Ως άμεση περιοχή μελέτης του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, ορίζεται η οδός Ακροπόλεως, από Πινδάρου έως Τραπεζούντος, καθώς και η οδός Μικράς Ασίας με τη Πάροδο αυτής.

Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται οι εργασίες εκσκαφών, αποξηλώσεων ασφαλτοταπήτων, πλακοστρώσεων, κρασπέδων και καθαιρέσεων για την ολοκλήρωση Έργου που αφορά την παραπάνω περιοχή.

• Τρίτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (15-3-2022 έως 14-6-2022):

Αφορά την περιοχή Μελέτης του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Ως άμεση περιοχή μελέτης του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, ορίζεται η οδός Ακροπόλεως, από Πινδάρου έως Τραπεζούντος, καθώς και η οδός Μικράς Ασίας με τη Πάροδο αυτής.

Εντός εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής των νησίδων, η διεύρυνση και ολοκλήρωση των πεζοδρομίων (δάπεδα, φυτεύσεις, εξοπλισμός) η τοποθέτηση Οδοστρωσίας - Ασφαλικών (όπου απαιτείται), η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και ο ηλεκτροφωτισμός για την ολοκλήρωση του Έργου που αφορά την παραπάνω περιοχή.

Επίσης όσον αφορά την περιοχή Μελέτης του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου & 2^{ου} Γυμνασίου Βέροιας (Ως άμεση περιοχή μελέτης του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας ορίζεται η οδός Ακροπόλεως, από Τραπεζούντος έως Ημαθίωνος, η οδός Πύρρου, από Ακροπόλεως έως Μπελογιάννη, η οδός Βουλγαροκτόνου, από Πύρρου έως Βελουχιώτη, η οδός Φιλώτα από Πύρρου έως Ημαθίωνος και η οδός Ημαθίωνος, από Φιλώτα έως Βουλγαροκτόνου) εντός εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται οι εργασίες εκσκαφών, αποξηλώσεων ασφαλτοταπήτων, πλακοστρώσεων, κρασπέδων και καθαιρέσεων για την ολοκλήρωση Έργου που αφορά την παραπάνω περιοχή.

• Τέταρτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (15-6-2022 έως 14-7-2022):

Αφορά την περιοχή Μελέτης του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου & 2ου Γυμνασίου Βέροιας.

Ως άμεση περιοχή μελέτης του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας ορίζεται η οδός Ακροπόλεως, από Τραπεζούντος έως Ημαθίωνος, η οδός Πύρρου, από Ακροπόλεως έως Μπελογιάννη, η οδός Βουλγαροκτόνου, από Πύρρου έως Βελουχιώτη, η οδός Φιλώτα από Πύρρου έως Ημαθίωνος και η οδός Ημαθίωνος, από Φιλώτα έως Βουλγαροκτόνου.

Εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής των νησίδων, η διεύρυνση και ολοκλήρωση των πεζοδρομίων (δάπεδα, φυτεύσεις, εξοπλισμός) η τοποθέτηση Οδοστρωσίας – Ασφαλικών (όπου απαιτείται), η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και ο ηλεκτροφωτισμός για την ολοκλήρωση του Έργου που αφορά την παραπάνω περιοχή.

- (15-7-2022 έως 14-1-2023) (Περαίωση συμβατικής προθεσμίας): Λοιπές εργασίες μέχρι την περαίωση των εργασιών.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση.

Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι την 14-4-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης, με τις παρακάτω ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες:

• Πρώτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (14-1-2022 έως 14-2-2022):

Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες – προετοιμασία και ολοκλήρωση της εργοταξιακής ανάπτυξης.

• Δεύτερη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (15-5-2022 έως 14-6-2022):

Αφορά την περιοχή Μελέτης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Ως άμεση περιοχή μελέτης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, ορίζεται η οδός Ακροπόλεως, από Πινδάρου έως Τραπεζούντος, καθώς και η οδός Μικράς Ασίας με τη Πάροδο αυτής.

Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται οι εργασίες εκσκαφών, αποξηλώσεων ασφαλτοταπήτων, πλακοστρώσεων, κρασπέδων και καθαιρέσεων για την ολοκλήρωση Έργου που αφορά την παραπάνω περιοχή.

• Τρίτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (15-6-2022 έως 14-9-2022):

Αφορά την περιοχή Μελέτης του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.

Ως άμεση περιοχή μελέτης του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, ορίζεται η οδός Ακροπόλεως, από Πινδάρου έως Τραπεζούντος, καθώς και η οδός Μικράς Ασίας με τη Πάροδο αυτής.

Εντός εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής των νησίδων, η διεύρυνση και ολοκλήρωση των πεζοδρομίων (δάπεδα, φυτεύσεις, εξοπλισμός) η τοποθέτηση Οδοστρωσίας - Ασφαλικών (όπου απαιτείται), η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και ο ηλεκτροφωτισμός για την ολοκλήρωση του Έργου που αφορά την παραπάνω περιοχή.

Επίσης όσον αφορά την περιοχή Μελέτης του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου & 2ου Γυμνασίου Βέροιας (Ως άμεση περιοχή μελέτης του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου Βέροιας ορίζεται η οδός Ακροπόλεως, από Τραπεζούντος έως Ημαθίωνος, η οδός Πύρρου, από Ακροπόλεως έως Μπελογιάννη, η οδός Βουλγαροκτόνου, από Πύρρου έως Βελουχιώτη, η οδός Φιλώτα από Πύρρου έως Ημαθίωνος και η οδός Ημαθίωνος, από Φιλώτα έως Βουλγαροκτόνου) εντός εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται οι εργασίες εκσκαφών, αποξηλώσεων ασφαλτοταπήτων, πλακοστρώσεων, κρασπέδων και καθαιρέσεων) για την ολοκλήρωση Έργου που αφορά την παραπάνω περιοχή.

• Τέταρτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία (15-9-2022 έως 14-10-2022):

Αφορά την περιοχή Μελέτης του 8ου Δημοτικού Σχολείου & 2ου Γυμνασίου Βέροιας.

Ως άμεση περιοχή μελέτης του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας ορίζεται η οδός Ακροπόλεως, από Τραπεζούντος έως Ημαθίωνος, η οδός Πύρρου, από Ακροπόλεως έως Μπελογιάννη, η οδός Βουλγαροκτόνου, από Πύρρου έως Βελουχιώτη, η οδός Φιλώτα από Πύρρου έως Ημαθίωνος και η οδός Ημαθίωνος, από Φιλώτα έως Βουλγαροκτόνου.

Εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται οι εργασίες κατασκευής των νησίδων, η διεύρυνση και ολοκλήρωση των πεζοδρομίων (δάπεδα, φυτεύσεις, εξοπλισμός) η τοποθέτηση Οδοστρωσίας – Ασφαλικών (όπου απαιτείται), η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση και ο ηλεκτροφωτισμός για την ολοκλήρωση του Έργου που αφορά την παραπάνω περιοχή.

- (15-10-2022 έως 14-4-2023) (Περαίωση συμβατικής προθεσμίας): Λοιπές εργασίες μέχρι την περαίωση των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα **τριών (3) μηνών** για το έργο «**Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές Σχολικών Συγκροτημάτων**» ΑΜ:115/2021, δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 13/04/2023, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Πρόεδρος: Συμφωνείτε ;

Μέλη: Ναι.

Ο Κ.Θεοδωρίδης έδωσε αρνητική ψήφο και δήλωσε: «ΚΑΤΑ, λόγω κακής σύνθεσης της επιτροπής όπως εξηγώ στην τοποθέτησή μου στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης.»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 20-05-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 115/2021 μελέτη προϋπολογισμού 765.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
3. Την αριθμ. 480/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων»".
4. Την από 14-01-2022 σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και του Δήμου Βέροιας με συμβατικό ποσό 519.118,75€ (με ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 14-01-2023.
5. Την αριθμ. 18847/19-04-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.
6. Την αριθμ.πρωτ. 2377/19-05-2022 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
7. Την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση παράτασης όλων των τμηματικών (μετά την 1^η) προθεσμιών και επακόλουθα της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, μέχρι 13-04-2023, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
8. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές Σχολικών Συγκροτημάτων**» ΑΜ:115/2021, με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **13/04/2023**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **249 / 2022**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 27-05-2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ