

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το αριθμ. **2 / 2022** πρακτικό συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **13 / 2022**.

**Π ε ρ ί λ η ψ η**

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων (ΑΜ:30/2020)».

Στη Βέροια, σήμερα στις **18 Ιανουαρίου** του έτους **2022**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρες **από 09:00 έως 10:00**, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, ύστερα από την με ημερομηνία **17-01-2022** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α'55/11-03-2020).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **9** μέλη.

**Παρόντες**

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Λ. Ασλανίδης
6. Α. Λαζαρίδης
7. Δ. Πυρινός
8. Γ. Μιχαηλίδης
9. Κ. Θεοδωρίδης

**Απόντες**

ΚΑΝΕΝΑΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 12-01-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη, που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ»

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2020 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 207.000,00 Ευρώ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ε «ΕΝΩΣΗ ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε - ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ».

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 144.175,69 € με ΦΠΑ.

Κ.Α ΕΡΓΟΥ : Κ.Α.30.7323.011 (2021)

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Σάββας Θεοδωρίδης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, λήξη την 12-8-2020

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 η Οικονομική Επιτροπή, «ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση».

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 30/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 384/2020 απόφαση της Ο.Ε. για την ανάθεση του έργου στην Κ/Ε «ΕΝΩΣΗ ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε - ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ».

Η σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας υπεγράφη στις **05-04-2021** μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών και του ανωτέρω αναδόχου.

Το έργο σύμφωνα με τη υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών έχει ημερομηνία έναρξης **05-04-2021**, χρόνο κατασκευής εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και ημερομηνία περαίωσης **05-10-2021**.

Με την αριθμ. 337/2021 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου για τέσσερις (4) μήνες, έως την 5-2-2022.

Με την υπ' αριθμ. 46/3-1-2022 αίτησή του (εντός της προθεσμίας που τίθεται από το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016) ο παραπάνω ανάδοχος ζητά την παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη χειμερινή περίοδο.

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί το 70% του έργου.

Μετά τα παραπάνω η υπηρεσία μας συμφωνεί με το αίτημα και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί παράταση. Επειδή δεν υπάρχει αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου προτείνει να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών, δηλαδή μέχρι την 05-05-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ», δηλαδή ημερομηνία περαίωσης 05-5-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη :

1. Το από 12-01-2022 εισηγητικό σημείωμα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Αλέξανδρου Τσαχουρίδη.
2. Την αριθμ. 2/2022 απόφασή της για «Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής».
3. Την αριθμ. 30/2020 μελέτη, προϋπ/σμού 207.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), που συνέταξε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
4. Την αριθμ. 384/2020 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»".
5. Την από 05-04-2021 υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με συμβατικό ποσό 116.270,72 (πλέον ΦΠΑ 24%) και ημερομηνία περαίωσης 05-10-2021.
6. Την αριθμ. 337/2021 απόφαση Ο.Ε. "Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων»" έως 05-02-2022.
7. Την αριθμ.πρωτ. 46/03-01-2022 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ «ΕΝΩΣΗ ΑΦΟΙ ΣΙΟΥΡΑΝΤΑΝΗ Ο.Τ.Ε.-ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» για χορήγηση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών.
8. Τη σύμφωνη γνώμη και την πρόταση της υπηρεσίας για χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες δηλαδή μέχρι τις 05-05-2022, με δικαίωμα αναθεώρησης, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

#### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή κυκλικών κόμβων (ΑΜ:30/2020)**», με δικαίωμα αναθεώρησης, κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης **05-05-2022**.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **13 / 2022.**

.....  
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ  
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ  
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ  
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Βέροια 24-01-2022  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ